



เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

รายละเอียด

- | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - | สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ | ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | | |
| - | ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ | 150 | เมตร | ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 180 เมตร |
| - | สายที่หาคือเป็นสายอลูมิเนียม ขนาด | 95 AW | ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด | 100 เควี.เอ. |
| - | ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย | | | |
| - | ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ | 1 เฟส ขนาด | 15 แอมป์ | จำนวน 1 เครื่อง |
| | ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย | | | |

- ปักเสาโครงขนาด	9 เมตร	จำนวน	1	ตัน
- พาดสายขนาด	95 AW ตร.มม.ระบบ	1 เฟส	2 สาย ระยะทาง 30	เมตร
- พาดสายเมนขายคานขนาด	50 AW ตร.มม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน 19,449.25 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอรับ พิจารณาเป็นอันควร

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 204/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
รจน.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟอ.ปสค

24 મિ.ઇ. 2565