



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวกนกวรรณ เขียวพวงทอง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๐๓/๓ ลว. ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวกนกวรรณ เขียวพวงทอง บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๑
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ บ้านชาย มีผู้ใช้ไฟ ๑๒ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๑๕ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง ๑
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด ๙,๑๒ เมตร จำนวน ๒,๘ ต้น

☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง. ๒๑๐ เมตร

☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด

☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์

☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง. ๑๐๐ เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร

☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์

จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์

จำนวน _____ ชุด

รีดลอน ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวกนกวรรณ เขียวพวงทอง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			๑๖๘,๓๓๙.๑๔
หม้อแปลง			๒๘๓,๓๐๕.๔๒
แรงต่ำ			๕๖,๖๖๕.๒๓
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			๓,๓/๔๕.๐๐
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าหอทไลน์			๑๔,๐๐๐.๐๐
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖,๔๕๔.๘๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๗,๕๕๑.๘๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๗๔,๐๐๖.๖๗

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๗๔,๐๐๖.๖๗ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๑๐๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

ชผ.บค. รักษาการแทน ผผ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./๒๕๐๗/๒๕๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.

๑ ก.ย. ๒๕๖๕