



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 21 ส.ค. 2553
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- นางสาวปิยะนุช สิมะจาริก

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๓๖๙ ลว. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวปิยะนุช สิมะจาริก บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๔
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ ๓๔ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๑๔ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง ๑
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ๓๔ ราย

๓.

๔. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บั๊กเสาดอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ _____

แรงสูงภายใน ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ บั๊กเสาดอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ _____

หม้อแปลงภายนอก ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
☐ บั๊กเสาดอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
☐ _____

ไฟสาธารณะ ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์ _____
☐ _____

แรงต่ำภายนอก ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
☐ บั๊กเสาดอมม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๙๐ เมตร
☐ _____

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
จำนวน _____ ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด _____ /๕ แอมป์
จำนวน _____ ชุด

รีดดอน ☒ หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวปิยะนุช ลิ้มจาริก

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			๙๓,๖๘๕.๙๑
แรงต่ำ			๑๓๖,๓๙๒.๕๓
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			๔,๖๕๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ			
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			๖,๐๐๐.๐๐
ค่าหอทไลน์			๑๔,๐๐๐.๐๐
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๕,๑๓๕.๔๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%		๒๐,๖๕๓.๔๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐.๐๐	๓๑๕,๗๘๘.๘๘

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๑๕,๗๘๘.๘๘ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๑๖๐ เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายรัชพล สัมมาโกศลชัย)

ชฟ.บค. รักษาการแทน ผบ.บค.

ที่ ก.๒ ปลด.-บค./ ๔๕๕๘/๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายขวัญชัย นามดี)
รจก.(ทป)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

21 ส.ค. 2565