



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๖ ๙๑

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๗๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณพื้นที่ผู้ใช้บริการทางหลวง (service Area) กรุงเทพฯ-ชลบุรี ผังขาออก นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ และ ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ และ ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๑ เมตร

๒.๓ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ. ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๘๒๓.๑๓- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสามบาทสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม) ๑ มี.ค. ๒๕๕๙

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน