



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๑๑๕

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๔๑๗๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณศูนย์บริการลูกค้า ถนนมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาเข้า กทม. หมู่ ต.เขาหิน นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๖,๐๒๕.๑๗- บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันยี่สิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.ค.

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19