



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ น.ส.อรัญย์ สิงนิยม

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๔๑๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.อรัญย์ สิงนิยม ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๘ ต.บางผึ้ง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและ
เงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ.ร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๓ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งเหล็กกรุปรางน้ำรับสายล่อฟ้า จำนวน ๒ ท่อน

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำ
กว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำ
กว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๐๖๓.๒๒- บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบสามบาทยี่สิบสอง
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลัมพาศิษฐ์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙