



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๐๘๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ นายสมชาย พ่วงกลัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๙๓๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสมชาย พ่วงกลัด อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๑๐๕ หมู่ ๒ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ หมู่ ๘ ต.สองคลอง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอ. ขนาด ๘ และ ๑๒ เมตร จำนวน ๒ และ ๑๐ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น และ
- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๓๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย TOU ประกอบซีที.แรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๗๕๐.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๘,๖๖๑.๓๒- บาท (เจ็ดแสนแปดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพาศน์)

ทผ.บค.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๘/ ก.ย. ๒๕๕๙