



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งานธุรกิจเสริม (C02.2)

รายได้จากงานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ หรือยืมผู้ใช้ไฟ

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./๑๔๘๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นาง ประภัสสร วชิรมน

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

เนื่องด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๘๖๕๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จาก นาง ประภัสสร วชิรมน ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑) รายละเอียด

คุณ ประภัสสร วชิรมน สถานที่ขอใช้ไฟตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านที่อยู่อาศัย รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๑ โหลดสูงสุด ๐.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์

จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน ๑๑,๘๙๗ บาท (เบิกจากงบลงทุน)
แผนกติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน ๑๕,๐๒๘ บาท (เบิกจากงบลงทุน)
รวมเป็นเงิน	๒๖,๙๒๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายทำงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุนทร อุดมทรัพย์)
ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทนผผ.บค.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
๒๗/พ.ค. ๒๕๖๒