



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๑๙๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอส พาร์ค ทรี จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๗๑๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จาก บริษัท เอส พาร์ค ทรี จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายเสาไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เอส พาร์ค ทรี จำกัด สถานที่ขอย้ายเสาไฟฟ้า ตั้งอยู่ หมู่ ๓ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๒ โหลดสูงสุด ๗.๕ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓.๘ กม.นั้น ผบค. ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนแรงสูง

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๒.๒. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

๒.๖. แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	----	บาท
-แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๖,๑๕๓.๐๐	บาท
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๘๒๑.๐๐	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	----	บาท
รวมเป็นเงิน		๖,๙๗๔.๐๐	บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๑๒,๘๖๔.๐๙ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)
ผ.บ.ค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายไพรัช เพาะปรมาภรณ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
.....๑.๑/ก.พ. ๒๕๖๓.....