



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - แนวทางหลวงจันทบุรี (ไฟถนนยูเทอรันวัดห้อยคูหา)

อ้างอิง หนังสือ ที่ คค ๐๖๑๒๗/พ.๒/๒๒๖๑ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ขจก.(ท.)

ตาม บันทึก

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙

ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑. แนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒. ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเพื่อจ่าย ไฟให้กับไฟส่องสว่าง

ทางหลวง หมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง - บ้านสัว กม.๓๔๐+๓๓๐ - กม.๓๔๐+๕๘๒ บริเวณยูเทอรันวัดห้อยคูหา ม.๒ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓. สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๔. สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอจัดหา

หม้อแปลงเอง

๒. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๔๓,๙๖๔.๔๑ บาท	๒. เงินสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
----------------------	---------------	-------------	--------------

รวมเป็นเงิน	๔๖,๙๖๔.๔๑ บาท
-------------	---------------

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.) / ๓๕๓ / ๒๕๕๙

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ประจำแถว)

ผจก.จบ.

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๙