



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย วัดวังหิน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63002430 ลว. 26 พ.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ วัดวังหิน เลขที่ 1 ม.6 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขออนุญาตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ ที่ม.6 ต.วังโดนค อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายสุรินทร์ เจริญจิตรต์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1122

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 6

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

-ติดตั้งชุดค่อเชื่อมสายแรงสูง(ปักอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ถูกด้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ค.มม ระยะทาง 35 เมตร

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....47,624.41....บาท

รวมเป็นเงิน.....47,624.41....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....16,086.73....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....31,086.73....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....3,500.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....34,586.73....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นขอ.(บค.) ๖๖๙๗๙/2563

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

พ.บ.ค.กฟส.อ.นขอ.

...../...../.....

(นายรัชชัย บุญเรือง)

พ.ก.กฟส.อ.นขอ.

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓