



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓
ตอน นายายอาม-บ้านสัว-โพธิ์ทอง จุดที่ ๓

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๔๙๖๒ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วยแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้จ้างเหมาบริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด ทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสัว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.๓๐๑+๓๑๒- กม.๓๑๒+๐๐๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง (จำนวน ๑๖๓ ต้น) ตามสัญญาเลขที่ จบ.๑๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน นั้น

เนื่องจาก บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ให้การไฟฟ้า ประเมินค่าใช้จ่ายดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจน ค่าธรรมเนียม ในการบรรจบกระแสไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ ซึ่งการบรรจบกระแสไฟฟ้านั้น จะกระทำหลังจากการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ (หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ เควีเอ มิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) จำนวน ๕ หม้อ)

แขวงทางหลวงจันทบุรี จึงเรียนแจ้งมาเพื่อขอให้การไฟฟ้า ประเมินค่าใช้จ่ายและดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้กับแขวงฯ ด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นสาธารณะและเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยบนทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของท่าน ในการนี้หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดเรียกเก็บจาก บริษัท อาคเนย์ทราฟฟิค จำกัด สำนักงานเลขที่ ๑๖๙/๑ ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๔๒๑-๐๐๘๗ โดยตรง

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถนนเลียบบเนิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๓ ที่ ม.๙ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท อาคเนย์ ทราฟฟิค จำกัด เข้าดำเนินการโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม-บ้านสัว-โพธิ์ทอง โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท อาคเนย์ ทราฟฟิค จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟิดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๓๕๔.๖๔....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท


รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๓๕๔.๖๔....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๒๕ /๒๕๖๖



(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผมต.กฟส.อ.นยอ.

๕๑ ก.ค./ ๒๕๖๖