๓. ให้ กพพ. ทุมการจัดสรรงบประมาณ รายงานทุกครั้งที่มีการจัดสรรงบประมาณ (ทั้งที่ ผจก. อนุมัติจัดสรรในขั้นต้น ๘๐% และที่ ผจก. อนุมัติจัดสรรงบเพิ่มเติมกรณีใช้งบเกิน ๘๐%) ตามแบบฟอร์ม คก.๕๐๑ ส่ง กวว.ฉ.๓(ผปร.) เพื่อบันทึกควบคุมงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสายฝน กำมะหยี่)
อก.วว.ฉ.3

28 ก.พ. 2562

ที่ ฉ.๓ กวว.(ปร) ๒๗๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน อก.วว.ฉ.๓(ผปร.ผวร.), อก.กค.ฉ.๓(ผจร.), อก.ซข.ฉ.๓(ผงป.), อก.ปบ.ฉ.๓(ผวว.), ผจก.กฟพ.ชั้น ๑-๓, ผจก.กฟส. ทุกแห่ง

- เพื่อทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๖ มี.ค. ๒๕๖๒

นายวิจารณ์ คล้งบุญครอง
อฝ.วบ.ฉ.๓

ที่ ฉ.๓ กวว.(ปร.) ๖ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน อก.จค.๑ (บก๒)

- เพื่อโปรดทราบ

๖ มี.ค. ๒๕๖๒

(นาย วารณ์ คล้งบุญครอง)
อฝ.วบ.ฉ.๓ รักษาการแทน อข.ฉ.๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.ฉ.๓ ถึง ฝวบ.ฉ.๓
เลขที่ ฉ.๓ กวว.(ปร.) วันที่
เรื่อง รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภายใต้หมวด P-TDD01.X-F-XXXXX.XXXX.X
เรียน อฝ.วบ.ฉ.๓ ผ่าน รฝ.วบ.ฉ.๓

ตามที่ ฝวบ.ฉ.๓ ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการไปแล้วนั้น

กวว.ฉ.๓ ขอรายงานสรุปสถานะการดำเนินงาน และสถานะการเบิกจ่ายของงานโครงการ คพจ.๑ ในส่วนของแผนงานที่ ๓ และแผนงานที่ ๔ ดังนี้

๑. แผนและผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๓

๑.๑ แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน่วย : วงจร-กม.

แผนงานสำรวจ ออกแบบปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายไลน์เมน ปี 2560-2562					
แผนงาน	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ	รอสำรวจและออกแบบ	อนุมัติหลักการแล้ว	จัดสรรงบประมาณแล้ว	รอจัดสรรงบประมาณ
850.00	255.39	-	594.61	588.45	6.16

๑.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๓ (P-TDD01.3-F)

ที่	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ยังไม่มี WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	5	6,554,123.20	-	5	-	-	-	-	0.00%
2	ชัยภูมิ	7	12,829,793.83	-	7	-	-	-	8,932,651.58	69.62%
3	บุรีรัมย์	5	13,241,034.60	-	1	2	2	-	5,121,948.86	38.68%
4	สุรินทร์	4	12,216,862.52	-	4	-	-	-	7,196,368.02	58.91%
5	นางรอง	9	10,958,798.95	-	1	8	-	-	2,361,306.74	21.55%
6	ปากช่อง	7	19,473,310.63	-	-	7	-	-	13,749,301.84	70.61%
7	สีคิ้ว	3	5,783,850.06	-	3	-	-	-	5,019,266.53	86.78%
8	บัวใหญ่	7	9,780,245.15	-	7	-	-	-	1,127,230.51	11.53%
9	โชคชัย	9	10,192,042.33	-	8	1	-	-	238,915.50	2.34%
10	พิมาย	4	5,158,692.67	-	-	4	-	-	1,935,816.54	37.53%

๑.๒ ผลการ...

๑.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๓ (P-TDD01.3-F) (ต่อ)

ที่	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ยังไม่มี WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
11	ภูเขียว	11	11,953,661.22	-	11	-	-	-	4,244,161.25	35.51%
12	ปราสาท	1	2,294,005.83	-	1	-	-	-	1,695,321.47	73.90%
13	หัวทะเล	8	3,594,275.83	2	-	6	-	-	1,912,010.15	53.20%
14	สุรนารี	7	7,383,358.22	-	-	7	-	-	2,029,152.19	27.48%
15	ปักธงชัย	8	14,440,294.33	-	8	-	-	-	1,108,544.81	7.68%
รวม		95	145,854,349.37	2	56	35	2	-	56,671,995.99	38.86%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. แผนและผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๔

๒.๑ แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

แผนงาน					**ดำเนินการแล้ว**				
ปี	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)
2,560	46	13,880	167.90	20	53.05	14,760	166.44	17.83	2.17
2,561	31	50,670	297.15	33	25.06	24,485	246.40	25.03	7.97
2,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดสรรให้ กฟฟ. ในสังกัด 6.3 ล้านบาท (ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 3)					-	10,860	28.00	6.30	
รวม	**77**	**64,550**	**465.05**	**53**	**78.11**	**50,105**	**440.84**	**49.16**	**3.84**

๒.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ (P-TDD01.4-F)

ที่	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน(บาท) 60%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	18	3,215,991.94	-	3	1	14	2,383,210.92	74.11%
2	ชัยภูมิ	15	1,610,736.19	-	-	-	15	1,610,736.19	100.00%
3	บุรีรัมย์	11	1,299,076.94	-	1	-	10	1,298,460.57	99.95%
4	สุรินทร์	7	1,777,835.98	-	-	-	7	1,777,835.98	100.00%
5	นางรอง	21	2,061,353.52	-	-	-	21	2,061,353.52	100.00%
6	ปากช่อง	6	733,653.93	-	1	-	5	607,050.44	82.74%
7	สีคิ้ว	10	787,975.19	-	-	1	9	787,967.24	100.00%
8	บัวใหญ่	16	538,500.92	-	1	-	15	536,431.79	99.62%
9	โชคชัย	8	1,078,607.21	-	-	1	7	1,077,791.36	99.92%

๒.๒ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ (P-TDD01.4-F) (ต่อ)

ที่	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน(บาท) 60%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
10	พิมาย	6	2,087,435.50	-	-	-	6	2,087,435.50	100.00%
11	ภูเขียว	5	264,981.41	-	-	-	5	264,981.41	100.00%
12	ปราสาท	4	514,240.60	-	4	-	-	502,457.69	97.71%
13	หัวทะเล	8	765,737.52	-	-	-	8	765,737.52	100.00%
14	สุรนารี	2	175,702.46	-	-	-	2	175,702.46	100.00%
15	ปักธงชัย	3	919,073.39	-	1	-	2	919,058.14	100.00%
รวม		140	17,830,902.70	-	11	3	126	16,856,210.73	94.53%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒.๓ ผลการดำเนินงานในส่วนของแผนงานที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ (P-TDD01.4-F)

ที่	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินงาน					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน(บาท) 80%	ยังไม่สร้าง WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	12	1,670,103.23	-	1	9	1	1	965,577.24	57.82%
2	ชัยภูมิ	19	1,580,786.20	-	3	3	-	13	758,048.39	47.95%
3	บุรีรัมย์	42	2,859,921.37	-	-	18	2	22	1,609,511.16	56.28%
4	สุรินทร์	21	1,607,847.64	-	-	15	-	6	613,269.15	38.14%
5	นางรอง	41	3,485,194.34	-	-	11	2	28	2,781,862.45	79.82%
6	ปากช่อง	43	2,985,625.89	-	6	36	1	-	808,686.19	27.09%
7	สีคิ้ว	24	602,040.42	-	4	13	1	6	235,335.77	39.09%
8	บัวใหญ่	32	1,190,252.13	-	-	9	-	23	967,878.93	81.32%
9	โชคชัย	18	2,268,444.00	-	-	8	1	9	1,707,145.93	75.26%
10	พิมาย	18	1,900,513.72	-	-	6	1	11	1,143,833.91	60.19%
11	ภูเขียว	6	427,036.33	-	-	1	2	3	311,432.38	72.93%
12	ปราสาท	9	1,098,969.61	-	-	5	-	4	607,487.19	55.28%
13	หัวทะเล	13	1,321,517.03	-	-	3	-	10	377,937.92	28.60%
14	สุรนารี	8	616,908.87	-	-	1	1	6	370,929.22	60.13%
15	ปักธงชัย	8	1,417,887.10	-	-	3	-	5	483,758.57	34.12%
รวม		**314**	**25,033,047.88**	-	**14**	**141**	**12**	**147**	**13,742,694.40**	**54.90%**

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒.๔ ผลการ.../

โดยเป็นงานที่ ผจก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงหม้อแปลงและแรงต่ำ

ที่	กฟภ.	จัดสรร		ผลการดำเนินงาน				ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
		จำนวนงาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน(บาท) 80%	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	10	540,000.00	2	7	1	-	196,795.84	36.44%
2	ชัยภูมิ	9	520,000.00	-	3	-	6	42,139.55	8.10%
3	บุรีรัมย์	16	710,000.00	1	9	3	3	174,128.87	24.53%
4	สุรินทร์	28	560,000.00	-	14	2	12	131,788.53	23.53%
5	นางรอง	36	620,000.00	8	11	3	14	234,224.56	37.78%
6	ปากช่อง	6	280,000.00	1	4	1	-	2.64	0.00%
7	สีคิ้ว	3	330,000.00	-	2	-	1	16,614.21	5.03%
8	บัวใหญ่	8	330,000.00	1	2	-	5	39,285.62	11.90%
9	โชคชัย	13	400,000.00	-	5	2	6	80,968.88	20.24%
10	พิมาย	19	490,000.00	-	14	1	4	368,179.62	75.14%
11	ภูเขียว	2	300,000.00	-	2	-	-	87,844.79	29.28%
12	ปราสาท	19	340,000.00	-	15	4	-	57,988.91	17.06%
13	หัวทะเล	7	380,000.00	-	4	3	-	133,165.91	35.04%
14	สุรนารี	13	250,000.00	-	8	4	1	56,730.76	22.69%
15	ปักธงชัย	3	250,000.00	-	2	-	1	2.42	0.00%
รวม		192	6,300,000.00	13	102	24	53	1,619,861.11	25.71%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ SAP code ZBUDR064 สถานะวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กวว.ฉ.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ คพจ.๑ บรรลุตามเป้าหมาย จึงขอให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และ กฟส.ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ กฟฟ. ทุกแห่งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ คพจ.๑ เร่งรัดเปิดงานสร้างหมายเลข WBS และเปลี่ยนเป็นสถานะ REL พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๒. ให้ กฟฟ. ทุกแห่งเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ได้รับจัดสรร หากมีการใช้ค่าใช้จ่ายหน้างานเกินกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามขั้นต้น ให้ขอเพิ่มเป็นงานๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ หากเป็นงานที่อนุมัติโดย อฝ.วบ.ฉ.๓ ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาที่ กวว.ฉ.๓(ผปร.) โดยเป็นงานภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXXX.60XX, P-TDD01.4-F-XXXXX.61XX และ P-TDD01.4-F-XXXXX.2XXX.X

๒.๒ หากเป็นงานที่อนุมัติโดย ผจก. ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก ผจก. หรือผู้รักษาการแทน โดยเป็นงานภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX ทั้งนี้กรณีงานใดงบประมาณ ๑๐๐% ตามประมาณการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ขออนุมัติงบค่าใช้จ่ายหน้างานเพิ่มเติมมาที่ กวว.(ผปร.) โดยจะตัดจากวงเงินงบประมาณของ กฟฟ.นั้น ตามวงเงินในตาราง ข้อ ๒.๔

๓.../

ที่	กฟฟ.	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินการ					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
			จำนวนงาน (งาน)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)	ยังไม่มี WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว(บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	โนนสูง	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	โนนไทย	นครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	จอหอ	นครราชสีมา	5	6,554,123.20	-	5	-	-	-	-	0.00%
5	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	4	8,221,169.35	-	4	-	-	-	5,633,455.63	68.52%
6	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1	367,261.60	-	1	-	-	-	301,992.81	82.23%
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2	4,241,362.88	-	2	-	-	-	2,997,203.14	70.67%
8	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	4	9,153,413.96	-	-	2	2	-	3,834,062.96	41.89%
11	คูเมือง	บุรีรัมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	กระสัง	บุรีรัมย์	1	4,087,620.64	-	1	-	-	-	1,287,885.90	31.51%
13	สตึก	บุรีรัมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	พุทไธสง	บุรีรัมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	สุรินทร์	สุรินทร์	4	12,216,862.52	-	4	-	-	-	7,196,368.02	58.91%
17	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	ท่าตูม	สุรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	รัตนบุรี	สุรินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	นางรอง	นางรอง	2	2,080,139.75	-	1	1	-	-	1,856,399.59	89.24%
21	หนองกี่	นางรอง	4	4,855,116.00	-	-	4	-	-	368,468.23	7.59%
22	ประโคนชัย	นางรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	ละหานทราย	นางรอง	3	4,023,543.20	-	-	3	-	-	136,438.92	3.39%
24	บ้านกรวด	นางรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ปากช่อง	ปากช่อง	5	15,124,738.72	-	-	5	-	-	10,197,072.55	67.42%
26	หมูสี	ปากช่อง	2	4,348,571.91	-	-	2	-	-	3,552,229.29	81.69%
27	สีคิ้ว	สีคิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	สูงเนิน	สีคิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ด่านขุนทด	สีคิ้ว	3	5,783,850.06	-	3	-	-	-	5,019,266.53	86.78%
30	บัวใหญ่	บัวใหญ่	7	9,780,245.15	-	7	-	-	-	1,127,230.51	11.53%
31	ประทาย	บัวใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	คง	บัวใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	โชคชัย	โชคชัย	6	5,897,484.80	-	6	-	-	-	-	0.00%
34	ครบุรี	โชคชัย	2	3,870,609.53	-	2	-	-	-	173,183.90	4.47%
35	หนองบุญมาก	โชคชัย	1	423,948.00	-	-	1	-	-	65,731.60	15.50%
36	เสิงสาง	โชคชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	พิมาย	พิมาย	4	5,158,692.67	-	-	4	-	-	1,935,816.54	37.53%
38	ชุมพวง	พิมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	ภูเขียว	ภูเขียว	11	11,953,661.22	-	11	-	-	-	4,244,161.25	35.51%
40	เกษตรสมบูรณ์	ภูเขียว	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	ปราสาท	ปราสาท	1	2,294,005.83	-	1	-	-	-	1,695,321.47	73.90%
42	สังขะ	ปราสาท	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	หัวทะเล	หัวทะเล	8	3,594,275.83	2	-	6	-	-	1,912,010.15	53.20%
44	จักราช	หัวทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	สุรนารี	สุรนารี	7	7,383,358.22	-	-	7	-	-	2,029,152.19	27.48%
46	ปักธงชัย	ปักธงชัย	3	3,821,475.93	-	3	-	-	-	924,865.06	24.20%
47	วังน้ำเขียว	ปักธงชัย	5	10,618,818.40	-	5	-	-	-	183,679.75	1.73%
รวม			95	145,854,349.37	2	56	35	2	-	56,671,995.99	38.86%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	สถานะ		จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย
						ระบบ	ผู้ใช้				
1	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.3-F-HOHCO.6107	ปรับปรุงฯ ช่วง ร้านอี๊ดเชียงกง - ปั๊มปตท	5.78	CRTD	B2	1,237,556.80	-	1,237,556.80	0.00%
2	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.3-F-CYPD0.6002	ปรับปรุงฯ ช่วง 1 สี่แยกโรงต้ม ถึง บ้านซ	9.49	CRTD	B2	2,780,991.66	2,288,943.67	492,047.99	82.31%
3	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.3-F-CYPD0.6003	ปป.ระบบจำหน่าย(ช่วงที่2ถึงบ้านซับรวงไทร)	9.65	CRTD	B2	3,369,885.89	2,985,342.94	384,542.95	88.59%
4	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.3-F-CURD0.6001	ปรับปรุง 22เควี.บ้านท่าภูถึงบ้านวังอุดม	10.36	CRTD	B2	3,374,637.28	2,997,203.14	377,434.14	88.82%
5	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.3-F-BRRD0.6002	ปรับปรุงฯ ช่วง แยงการทาง-บ้านพลวง	5.68	TECO	D2	3,362,023.34	2,573,980.81	788,042.53	76.56%
6	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.3-F-BRRD0.6001	ปรับปรุงฯ ช่วง สี่แยกกระสัง-แยงการทาง	4.18	TECO	D2	1,098,860.22	1,097,515.79	1,344.43	99.88%
7	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.3-F-KSAD0.6001	เสริมฯ ช่วง สะพานแม่น้ำชี-สี่แยกระกา	18.21	CRTD	B2	4,087,620.64	1,287,885.90	2,799,734.74	31.51%
8	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.3-F-SRND0.6003	ไต่ไลน์ช่วงสี่แยก บ.หนองเต่า-สี่แยกเทพธา	7.07	CRTD	A0	1,378,497.98	553,719.95	824,778.03	40.17%
9	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.3-F-SRND0.6002	สามแยกมหิธร-มิเตอร์นบ่งแดน(ฝั่งซ้าย) บนถ	20.47	CRTD	A0	5,137,244.12	3,788,778.85	1,348,465.27	73.75%
10	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.3-F-SRND0.6005	สี่แยกบายพาสบ้านตะเคียน อ.เมือง(ฝั่งซ้าย	14.08	CRTD	A0	3,361,341.50	1,773,402.31	1,587,939.19	52.76%
11	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.3-F-NARD0.6001	ปรับปรุงฯสี่แยกสุขไพบูลย์-บ.หนองน้ำขุน อ	5.80	REL	C1	1,739,121.35	1,737,911.65	1,209.70	99.93%
12	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.3-F-PCGD0.6001	ปรับปรุงฯ แยก บ.คลองม่วง-บ.หนองจอก	17.32	REL	C1	6,632,341.52	5,043,349.58	1,588,991.94	76.04%
13	ปากช่อง	หมูสี	P-TDD01.3-F-MJSD0.0002	ปรับปรุงฯ ช่วง 2 ปากทางพระดำหนัก-พิพย์พิ	3.26	REL	C1	1,902,578.85	1,900,652.00	1,926.85	99.90%
14	ปากช่อง	หมูสี	P-TDD01.3-F-MJSD0.0001	ปรับปรุงฯ ช่วง 1 บ.คลองดินดำ-บ.หนองจอก	4.90	REL	C1	2,445,993.06	1,651,577.29	794,415.77	67.52%
15	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.3-F-PCGD0.6006	เสริม/ปป.สฟ.ปชจ.3-ทางเข้าอุทยานเขาใหญ่ อ	11.73	REL	C1	4,353,090.30	3,334,833.76	1,018,256.54	76.61%
16	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.3-F-PCGD0.6009	ไลน์บ.ตับพลู-บ.หนองไทร(ช่วงที่1)	5.00	REL	C1	1,479,144.43	1,479,144.43	-	100.00%
17	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.3-F-PCGD0.6101	ไลน์บ.หนองไทร-บ.คลองม่วง (ช่วงที่ 2)	3.66	REL	C1	1,273,401.60	-	1,273,401.60	0.00%
18	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.3-F-PCGD0.6102	ไลน์บ.หนองไทร-บ.คลองม่วง (ช่วงที่ 3)	4.40	REL	C1	1,386,760.87	339,744.78	1,047,016.09	24.50%
19	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.3-F-DAND0.0001	ปป.ไต่ไลน์115เควีช่วง สฟ.ด่าน.ถึงแยกกุดม่	3.37	CRTD	B2	258,106.50	258,106.50	-	100.00%
20	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.3-F-DAND0.0002	ช่วงที่1สามแยกหนองสรวง-อนามัยด่านนอก-60	8.27	CRTD	B2	3,329,595.85	2,632,391.78	697,204.07	79.06%
21	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.3-F-DAND0.0003	ช่วงที่2 อนามัย บ.ด่านนอก-สามแยกตลาดด่าน	11.28	CRTD	B2	2,196,147.71	2,128,768.25	67,379.46	96.93%
22	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.6001	ปป.22เควีไต่ไลน์115เควีหน้าสฟ.บญ.ถึงปตท.	26.49	CRTD	B2	2,780,320.35	1,127,230.51	1,653,089.84	40.54%
23	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.3-F-PUCD0.6001	บ.บะใหญ่ ถึง สี่แยกตะขบ(ฝั่งซ้าย)ช่วง1	10.31	CRTD	A0	1,541,444.19	486,692.46	1,054,751.73	31.57%
24	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.3-F-PUCD0.6002	ปรับปรุงเสริมแรงสูง22KV.บ.บะใหญ่-สี่แยกต	8.45	CRTD	A0	1,506,244.54	438,172.60	1,068,071.94	29.09%
25	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.3-F-PIMD0.6101	เสริมฯ ช่วง1 บ.ท่าหลวง-บ.ในนกออก อ.พิมาย	13.57	REL	C1	2,565,127.87	1,935,816.54	629,311.33	75.47%
26	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.0001	โรงพยาบาลภูเขียว - บริษัท ภูเขียวไบโอเพา	9.32	CRTD	A0	2,177,503.43	1,953,310.38	224,193.05	89.70%
27	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.0002	สี่แยก บ.หนองสองห้อง - บริษัทมิตรผลไบโอเ	12.06	CRTD	A0	1,908,694.59	71,447.26	1,837,247.33	3.74%
28	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.3-F-PRSD0.6001	ปป.ระบบจำหน่าย22Kv บ.กาลัน-แบ่งแดน 4S-16	8.80	CRTD	A0	2,294,005.83	1,695,321.47	598,684.36	73.90%
29	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.0001	ปป.โคราช พี เอส ถึง แม็คโคร (ช่วง2)	2.15	REL	C1	288,163.82	288,163.82	-	100.00%
30	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.0002	ปป.แม็คโคร ถึง แยกเขตอุตสาหกรรม (ช่วง3)	2.24	REL	C1	296,778.29	296,778.29	-	100.00%
31	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.0003	ปป.แยกเขตอุตสาฯ ถึง ลีมาอินเตอร์ (ช่วง4)	1.80	REL	C1	264,075.98	264,075.98	-	100.00%
32	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.0007	ป.ไลน์หนองตาคง-หน้าบ.แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ	4.80	REL	C1	708,192.14	663,479.68	44,712.46	93.69%
33	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3OM.6002	ปป. 22 เควี สามแยกชามทะเลสอ ถึง พุดซา ทางหลวง 2198	2.48	REL	C1	378,240.81	378,240.81	-	100.00%
34	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3DO.6005	ปป. จุดแบ่งแดน นม.-ปตท.พงษ์กิต บายพาส	5.31	REL	C1	1,163,583.81	1,163,583.81	-	100.00%
35	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.3-F-HOHCO.6108	ปป.ช่วงสี่แยกบายพาสจอหอ ถึง ปตท.อาทิตย์ไฮเวย์	23.99	CRTD	B2	2,464,528.00	-	2,464,528.00	0.00%
36	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.3-F-SRND0.6006	ปป. 22เควี ช่วงทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ถึงอ่างเก็บน้ำ	7.20	CRTD	A0	2,339,778.92	1,080,466.91	1,259,312.01	46.18%
37	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.3-F-KOBD0.6003	ปป.บริเวณสามแยกบ้านโคกสะอาด ถึง สฟ.ครบุรี	18.19	CRTD	B2	2,082,474.71	133,566.84	1,948,907.87	6.41%
38	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.3-F-KOBD0.6004	ปป.บริเวณสามแยกบ้านโคกสะตวก ถึง สฟ.ครบุรี	17.41	CRTD	B2	1,788,134.82	39,617.06	1,748,517.76	2.22%
39	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.3-F-NARD0.6110	งานเสริมระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกนางรองถึงแยกบ้านโคกหลวง	1.58	CRTD	A0	341,018.40	118,487.94	222,530.46	34.75%
40	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.6102	งาน ปป.เสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สฟ.ภช. ถึง สี่แยกเรือ	3.30	CRTD	A0	1,364,519.20	1,334,634.32	29,884.88	97.81%
41	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.6101	งาน ปป.เสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สี่แยกบายพาสตัดใหม่	4.35	CRTD	A0	1,458,427.20	811,983.48	646,443.72	55.68%
42	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3D0.6101	งาน ปป.ช่วงสวนเฉลิมพระเกียรติถึงสามแยกเลี่ยงเมือง ช่วงที่1	6.62	REL	C1	1,648,731.20	77,491.64	1,571,239.56	4.70%
43	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3D0.6103	งาน ปป.ช่วงสวนเฉลิมพระเกียรติถึงสามแยกเลี่ยงเมือง ช่วงที่3	6.54	REL	C1	1,502,962.40	217,659.93	1,285,302.47	14.48%
44	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.3-F-CYPD0.6101	งาน ปป.ช่วงบ้านนาสีนวล ถึง สามแยกบ้านนาเสียว ช่วงที่ 1	4.13	CRTD	B2	936,948.80	13,481.02	923,467.78	1.44%
45	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.3-F-CYPD0.6102	งาน ปป.ช่วงบ้านนาสีนวล ถึง สามแยกบ้านนาเสียว ช่วงที่ 2	4.43	CRTD	B2	1,133,343.00	345,688.00	787,655.00	30.50%
46	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.6101	งานเสริมระบบจำหน่ายฯ บริเวณสามแยกบายพาสสาย ฉ ตัดถน	2.37	REL	C1	649,866.40	399,512.38	250,354.02	61.48%
47	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.3-F-NR2D0.6102	งานเสริมระบบจำหน่ายฯ บริเวณสามแยกบายพาสสาย ฉ ตัดถน	2.33	REL	C1	646,021.60	-	646,021.60	0.00%
48	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.3-F-NBDD0.6102	งานเสริมระบบจำหน่าย ช่วง บริเวณบ้านหลวงศิริ(แยกโสกวัง) ถึ	1.05	CRTD	A0	367,261.60	301,992.81	65,268.79	82.23%
49	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3D0.6102	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ช่วง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ก	4.79	REL	C1	1,424,460.80	163,675.95	1,260,784.85	11.49%
50	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.3-F-NBMCO.6101	งานเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สามแยกหนองยาย บณ ถ.	2.18	REL	C1	423,948.00	65,731.60	358,216.40	15.50%
51	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.0003	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (Riser pole) บริเวณหน้า ส	0.02	CRTD	A0	74,712.00	72,785.81	1,926.19	97.42%
52	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.3-F-NKED0.6101	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สี่แยกหนองกี่	4.64	REL	C1	1,119,498.40	19,133.10	1,100,365.30	1.71%
53	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.3-F-NKED0.6103	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สี่แยกหนองกี่	4.24	REL	C1	985,139.20	143,723.70	841,415.50	14.59%
54	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.3-F-NKED0.6104	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สี่แยกหนองกี่	4.88	REL	C1	1,344,702.40	162,865.31	1,181,837.09	12.11%
55	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.3-F-BRRD0.6018	งานเสริมระบบจำหน่าย 22 kV เพื่อมโยง ไลน์บุรีรัมย์ - อ.ห้วยรา	7.32	REL	C1	2,332,265.60	52,066.93	2,280,198.67	2.23%
56	หัวทะเล	หัวทะเล		งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV ไลน์ HTA06 ภายในนิ	2.10			593,106.40		593,106.40	0.00%
57	หัวทะเล	หัวทะเล		งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV ไลน์ HTA09 ภายในนิ	0.32			148,071.20		148,071.20	0.00%
58	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.3-F-WNKD0.6101	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงปากทางเข้าวัดป่าไผ่แดง	4.14	CRTD	A0	2,421,668.80	42,491.79	2,379,177.01	1.75%
59	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.3-F-NKED0.6102	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 kV ช่วง สี่แยกหนองกี่	4.57	REL	C1	1,405,776.00	42,746.12	1,363,029.88	3.04%
60	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.3-F-LHSD0.6102	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 kV ไลน์ NAR07 ช่วง อ	5.80	REL	C1	1,535,261.60	136,438.92	1,398,822.68	8.89%
61	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.3-F-LHSD0.2001	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 kV ไลน์ NAR07 ช่วง อ	5.90	REL	C1	1,121,600.80	-	1,121,600.80	0.00%
62	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.3-F-WNKD0.6102	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงปากทางเข้าวัดถึงมิเตอร์	3.94	CRTD	A0	2,337,138.40	7,669.00	2,329,469.40	0.33%
63	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3D0.6126	งานเสริมและปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ช่วง บริเวณสามแยกโคกส	6.97	REL	C1	850,952.80	28,500.05	822,452.75	3.35%
64	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.3-F-LHSD0.2002	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 kV ไลน์ NAR07 ช่วง อ	5.50	REL	C1	1,366,680.80	-	1,366,680.80	0.00%
65	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.3-F-BRRD0.6019	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ไต่ไลน์สายส่ง 115	11.72	REL	B2	2,360,264.80	110,499.43	2,249,765.37	4.68%
66	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.3-F-WNKD0.6106	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงปากทางเข้าวัด ถึง มิเตอ	3.91	CRTD	A0	2,303,236.00	-	2,303,236.00	0.00%
67	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.3-F-WNKD0.6104	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงปากทางเข้าวัด ถึง มิเตอ	3.62	CRTD	A0	2,015,001.60	54,887.13	1,960,114.47	2.72%
68	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.3-F-WNKD0.6105	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงปากทางเข้าวัด ถึง มิเตอ	3.14	CRTD	A0	1,541,773.60	78,631.83	1,463,141.77	5.10%
69	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.3-F-HOHD0.6201	งานเสริมระบบจำหน่ายฯ บริเวณสามแยกบายพาสสาย ฉ ตัดถน	3.80	CRTD	B2	1,191,802.40	-	1,191,802.40	0.00%
70	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.3-F-HOHD0.6202	งานเสริมระบบจำหน่ายฯ บริเวณสามแยกบายพาสสาย ฉ ตัดถน	3.80	CRTD	B2	916,932.80	-	916,932.80	0.00%
71	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.3-F-HOHD0.6203	งานเสริมระบบจำหน่ายฯ บริเวณสามแยกบายพาสสาย ฉ ตัดถน	2.68	CRTD	B2	743,303.20	-	743,303.20	0.00%
72	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.3-F-PTCD0.6107	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสี่แยก ถึง บริเ	3.38	CRTD	A0	773,787.20	-	773,787.20	0.00%
73	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2001	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสี่แยกโชคชัย ถึง จุดแบ่ง	3.38	CRTD	B2	814,994.40	-	814,994.40	0.00%
74	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2002	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสี่แยกโชคชัย ถึง จุดแบ่ง	3.33	CRTD	B2	859,099.20	-	859,099.20	0.00%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	ระบบ	ผู้ใช้	จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เบิกจ่าย
75	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2003	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสี่แยกโชคชัย ถึง จุดแบ่ง	2.98	CRTD	B2	754,771.20	-	754,771.20	0.00%
76	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.3-F-PIMD0.2001	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง ทางเข้าบ้านท่าหลวง ถึ	3.79	REL	C1	1,012,552.00	-	1,012,552.00	0.00%
77	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.3-F-PIMD0.2002.B	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง ทางเข้าบ้านท่าหลวง ถึ	3.90	REL	C1	1,031,541.60	-	1,031,541.60	0.00%
78	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.3-F-PIMD0.2003.B	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง ทางเข้าบ้านท่าหลวง ถึ	1.70	REL	C1	549,471.20	-	549,471.20	0.00%
79	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2004	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สฟ.โชคชัย2 ถึง สี่แยกโ	8.09	CRTD	B2	1,547,543.20	-	1,547,543.20	0.00%
80	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2005	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สฟ.โชคชัย2 ถึง สี่แยกโ	8.20	CRTD	B2	1,647,615.20	-	1,647,615.20	0.00%
81	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2001	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกบ้านหนองแวง	2.32	CRTD	B2	844,713.60	-	844,713.60	0.00%
82	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2002	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกบ้านหนองแวง	3.82	CRTD	B2	1,127,603.20	-	1,127,603.20	0.00%
83	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2003	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสามแยกบ้านหนองแวง	3.21	CRTD	B2	1,240,100.80	-	1,240,100.80	0.00%
84	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.3-F-CURD0.2001	งานก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณบ้านทุ่ง	2.19	CRTD	B2	866,725.60	-	866,725.60	0.00%
85	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2005	งานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงหน้าบริเวณสถ	1.68	CRTD	A0	288,602.40	-	288,602.40	0.00%
86	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2001	งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง บริเวณสามแยกบ้านหน	3.40	CRTD	A0	1,028,002.40	-	1,028,002.40	0.00%
87	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2002	งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง บริเวณสามแยกบ้านหน	3.59	CRTD	A0	1,040,209.60	-	1,040,209.60	0.00%
88	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2003	งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง บริเวณสามแยกบ้านหน	3.21	CRTD	A0	964,338.40	-	964,338.40	0.00%
89	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2004	งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง บริเวณสามแยกบ้านหน	4.10	CRTD	A0	1,416,061.60	-	1,416,061.60	0.00%
90	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.3-F-NR3D0.2001	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง สามแยกขามทะเลสอ ถึ	2.34	REL	C1	414,426.40	-	414,426.40	0.00%
91	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2004	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงเทศบาล อ.บัวลาย ถึง อ	3.62	CRTD	B2	1,370,400.80	-	1,370,400.80	0.00%
92	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2005	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงเทศบาล อ.บัวลาย ถึง อ	4.03	CRTD	B2	1,427,978.40	-	1,427,978.40	0.00%
93	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.3-F-BYID0.2006	งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงเทศบาล อ.บัวลาย ถึง อ	2.34	CRTD	B2	989,128.00	-	989,128.00	0.00%
94	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.3-F-CHCD0.2006	งานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ข้ามแม่น้ำมูล บริเวณใกล้ บริ	0.36	CRTD	B2	273,461.60	-	273,461.60	0.00%
95	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.3-F-PKYD0.2006	งานเสริมและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เชื่อมโยง Q	0.60	CRTD	A0	232,590.40	-	232,590.40	0.00%
รวม								145,854,349.37	56,671,995.99	89,182,353.38	38.86%

ที่	กฟฟ.	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินการ					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
			จำนวนงาน (งาน)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)	ยังไม่สร้าง WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	13	1,774,651.09	-	-	1	1	11	1,501,471.81	84.61%
2	โนนสูง	นครราชสีมา	2	471,019.43	-	-	1	-	1	193,149.34	41.01%
3	โนนไทย	นครราชสีมา	2	680,508.00	-	-	-	-	2	680,508.00	100.00%
4	จอหอ	นครราชสีมา	1	289,813.42	-	-	1	-	-	8,081.77	2.79%
5	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	5	451,409.21	-	-	-	-	5	451,409.21	100.00%
6	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	3	691,689.76	-	-	-	-	3	691,689.76	100.00%
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1	104,530.58	-	-	-	-	1	104,530.58	100.00%
8	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	4	255,977.73	-	-	-	-	4	255,977.73	100.00%
9	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	2	107,128.91	-	-	-	-	2	107,128.91	100.00%
10	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	3	216,821.90	-	-	-	-	3	216,821.90	100.00%
11	คูเมือง	บุรีรัมย์	2	48,284.47	-	-	-	-	2	48,284.47	100.00%
12	กระสัง	บุรีรัมย์	1	330,569.52	-	-	-	-	1	330,569.52	100.00%
13	สตึก	บุรีรัมย์	2	76,247.66	-	-	-	-	2	76,247.66	100.00%
14	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	2	294,538.46	-	-	-	-	2	294,538.46	100.00%
15	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	332,614.93	-	-	1	-	-	331,998.56	99.81%
16	สุรินทร์	สุรินทร์	2	1,146,901.30	-	-	-	-	2	1,146,901.30	100.00%
17	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1	369,307.22	-	-	-	-	1	369,307.22	100.00%
18	ท่าตูม	สุรินทร์	2	111,053.21	-	-	-	-	2	111,053.21	100.00%
19	รัตนบุรี	สุรินทร์	2	150,574.25	-	-	-	-	2	150,574.25	100.00%
20	นางรอง	นางรอง	6	142,379.53	-	-	-	-	6	142,379.53	100.00%
21	หนองกี่	นางรอง	3	363,940.97	-	-	-	-	3	363,940.97	100.00%
22	ประโคนชัย	นางรอง	2	786,382.22	-	-	-	-	2	786,382.22	100.00%
23	ละหานทราย	นางรอง	4	516,206.47	-	-	-	-	4	516,206.47	100.00%
24	บ้านกรวด	นางรอง	6	252,444.33	-	-	-	-	6	252,444.33	100.00%
25	ปากช่อง	ปากช่อง	5	415,069.26	-	-	1	-	4	288,465.77	69.50%
26	หมูสี	ปากช่อง	1	318,584.67	-	-	-	-	1	318,584.67	100.00%
27	สีคิ้ว	สีคิ้ว	2	163,100.94	-	-	-	-	2	163,100.94	100.00%
28	สูงเนิน	สีคิ้ว	6	258,682.92	-	-	-	1	5	258,674.97	100.00%
29	ด่านขุนทด	สีคิ้ว	2	366,191.33	-	-	-	-	2	366,191.33	100.00%
30	บัวใหญ่	บัวใหญ่	10	177,944.96	-	-	1	-	9	175,875.83	98.84%
31	ประทาย	บัวใหญ่	5	227,878.50	-	-	-	-	5	227,878.50	100.00%
32	คง	บัวใหญ่	1	132,677.46	-	-	-	-	1	132,677.46	100.00%
33	โชคชัย	โชคชัย	4	360,455.37	-	-	-	-	4	360,455.37	100.00%
34	ครบุรี	โชคชัย	1	509,773.38	-	-	-	1	-	508,957.53	99.84%
35	หนองบุญมาก	โชคชัย	2	67,100.18	-	-	-	-	2	67,100.18	100.00%
36	เสิงสาง	โชคชัย	1	141,278.28	-	-	-	-	1	141,278.28	100.00%
37	พิมาย	พิมาย	4	1,668,317.19	-	-	-	-	4	1,668,317.19	100.00%
38	ชุมพวง	พิมาย	2	419,118.31	-	-	-	-	2	419,118.31	100.00%
39	ภูเขียว	ภูเขียว	5	264,981.41	-	-	-	-	5	264,981.41	100.00%
40	เกษตรสมบูรณ์	ภูเขียว	0	-	-	-	-	-	-	-	
41	ปราสาท	ปราสาท	4	514,240.60	-	-	4	-	-	502,457.69	97.71%
42	สังขะ	ปราสาท	0	-	-	-	-	-	-	-	
43	หัวทะเล	หัวทะเล	6	440,879.88	-	-	-	-	6	440,879.88	100.00%
44	จักราช	หัวทะเล	2	324,857.64	-	-	-	-	2	324,857.64	100.00%
45	สุรนารี	สุรนารี	2	175,702.46	-	-	-	-	2	175,702.46	100.00%
46	ปักธงชัย	ปักธงชัย	2	755,578.85	-	-	-	-	2	755,578.85	100.00%
47	วังน้ำเขียว	ปักธงชัย	1	163,494.54	-	-	1	-	-	163,479.29	99.99%
รวม			140	17,830,902.70	-	-	11	3	126	16,856,210.73	94.53%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	ระบบ	ผู้ใช้	งบประมาณ ปัจจุบัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เปอร์เซนต์ เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6001	ปรับปรุงการจ่ายโหลดหม้อแปลง ข้างคลีนิคหมอไพรัช ถนนบัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	4,611.77	4,611.77	-	100.00%
2	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6003	ปรับปรุงย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านปูน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	141,754.92	141,754.92	-	100.00%
3	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6004	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองพิมาน ม.13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	248,282.20	248,282.20	-	100.00%
4	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองไผ่ (อีสานเขียว) ม.2 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	168,077.74	168,077.74	-	100.00%
5	นครราชสีมา	โนนไทย	P-TDD01.4-F-NOTD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตูม ม.13 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	361,693.35	361,693.35	-	100.00%
6	นครราชสีมา	โนนไทย	P-TDD01.4-F-NOTD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวัง ม.8 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	318,814.65	318,814.65	-	100.00%
7	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงทางแยกบ้านขวาน้อย ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	13,443.89	13,443.89	-	100.00%
8	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงทางแยกบ้านปึกคงคา ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	25,329.71	25,329.71	-	100.00%
9	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเล่า ม.10 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	74,297.25	74,297.25	-	100.00%
10	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง, แรงต่ำ บ้านโปรงคลองโด้ ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	149,985.83	149,985.83	-	100.00%
11	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังตอตั้ง ม.11 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	58,052.95	58,052.95	-	100.00%
12	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านห้วยหันใหรงาม ม.4 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	176,156.92	176,156.92	-	100.00%
13	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6002	ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงทางเลี่ยบรถไฟฉนนธานี ตัดกับถนนข้างโรงเรียน เทศบาล 2	CLSD	F4	90,251.54	90,251.54	-	100.00%
14	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6003	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองไผ่ ม.11 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	65,639.73	65,639.73	-	100.00%
15	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6001	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านคงเจริญ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	60,930.63	60,930.63	-	100.00%
16	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.4-F-KSAD0.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านชุมแสง ม.1 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	330,569.52	330,569.52	-	100.00%
17	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	P-TDD01.4-F-LAMD0.6001	งานปปจ-ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.แสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	233,695.75	233,695.75	-	100.00%
18	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	P-TDD01.4-F-LAMD0.6002	งานปปจ-ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หนองกะทิง ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	60,842.71	60,842.71	-	100.00%
19	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.4-F-SRND0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองหาร, หนองเกาะ, ยะสุข ม.3 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	CLSD	F4	810,841.56	810,841.56	-	100.00%
20	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านขี้เหล็ก ม.5 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	CLSD	F4	49,196.65	49,196.65	-	100.00%
21	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนตาล้าน ม.10 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	CLSD	F4	61,856.56	61,856.56	-	100.00%
22	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6003	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านก้านเหลือง ม.1 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	31,030.28	31,030.28	-	100.00%
23	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองกก ม.9 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	16,509.37	16,509.37	-	100.00%
24	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกโพธิ์ ม.12 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	37,663.79	37,663.79	-	100.00%
25	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	252,547.55	252,547.55	-	100.00%
26	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6001	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสำโรง ม.1 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	533,834.67	533,834.67	-	100.00%
27	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงบ้านหัวสะพาน ม.8 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	133,875.32	133,875.32	-	100.00%
28	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงบ้านหนองละหานทราย ม.4 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	100,421.09	100,421.09	-	100.00%
29	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงบ้านโคกวัด ม.2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	99,806.28	99,806.28	-	100.00%
30	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6002	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหว้า โคกสว่าง ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	79,772.66	79,772.66	-	100.00%
31	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองไม้งาม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	138,143.09	138,143.09	-	100.00%
32	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านผ่านศึก ม.11 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	36,446.65	36,446.65	-	100.00%
33	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองไผ่ล้อม ม.14 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	79,220.22	79,220.22	-	100.00%
34	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6003	ปรับปรุง/เสริมระบบจำหน่าย บ้านซับสวอง ม.6 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	146,960.53	146,960.53	-	100.00%
35	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6004	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองธิเหลอ (กลุ่มวัด) ม.6 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	3,756.53	3,756.53	-	100.00%
36	ปากช่อง	หมูสี	P-TDD01.4-F-MJSC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านไร่ กลุ่มวิศปาร์คโฮมริสอร์ท ม.7 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	318,584.67	318,584.67	-	100.00%
37	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคลองขอย ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	40,482.37	40,482.37	-	100.00%
38	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	122,618.57	122,618.57	-	100.00%
39	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวะภูแก้วกลางบ้าน ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	28,733.00	28,733.00	-	100.00%
40	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNC0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบุตาสงโนนสะอาด ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	TECO	D2	119,537.73	119,529.78	7.95	99.99%
41	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.4-F-DAND0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองไทร - หนองแคง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	114,163.21	114,163.21	-	100.00%
42	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.4-F-DAND0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองขัวตะเกียด ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	252,028.12	252,028.12	-	100.00%
43	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแท่น ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	13,469.43	13,469.43	-	100.00%
44	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านละครัว ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	11,387.00	11,387.00	-	100.00%
45	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายสี่แยกโนนระเวียง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	10,368.43	10,368.43	-	100.00%
46	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYC0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านใหม่สามัคคี ม.14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	64,556.27	64,556.27	-	100.00%
47	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYC0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนเขวา ม.5 ต.ตอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	56,510.99	56,510.99	-	100.00%
48	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYC0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเตย ม.8 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	17,003.64	17,003.64	-	100.00%
49	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนเตยุ ม.7 ต.หุ่งธรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	212,286.50	212,286.50	-	100.00%
50	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบุยอ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	111,060.38	111,060.38	-	100.00%
51	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PUCD0.6001	ปรับปรุงบ้านขุนละคร ม.7 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	159,572.16	159,572.16	-	100.00%
52	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PUCD0.6002	ปรับปรุงบ้านหนองหญ้าขาว ม.2 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	596,006.69	596,006.69	-	100.00%
53	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBC0.6001	ปรับปรุงฯบ้านเฉลียง (กลุ่มหม้อแปลงบ้านกำนัน) ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	TECO	D2	509,773.38	508,957.53	815.85	99.84%
54	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส สาขาพิมาย ม.1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครร	CLSD	F4	379,573.09	379,573.09	-	100.00%
55	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านมะค่า - บ้านหวาย ม.11 ต.สารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	977,834.32	977,834.32	-	100.00%
56	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPC0.6001	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองบัวงง ม.9 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	243,162.58	243,162.58	-	100.00%
57	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPC0.6002	ปรับปรุงแรงสูงบ้านชุมละคร ม.4 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	175,955.73	175,955.73	-	100.00%
58	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	48,319.82	48,319.82	-	100.00%
59	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	137,442.01	137,442.01	-	100.00%
60	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแช้ ต.นักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	53,327.87	53,327.87	-	100.00%
61	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองพลวง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	141,233.93	141,231.42	2.51	100.00%
62	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านรำเบอะ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	166,040.88	160,894.93	5,145.95	96.90%
63	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านใหม่ ม.2 (ติดถนนบายพาส -ตัดใหม่) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	123,032.85	123,032.85	-	100.00%
64	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองบัวโคก ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	94,544.60	94,544.60	-	100.00%
65	หัวทะเล	จักราช	P-TDD01.4-F-CARC0.6001	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองขี้ด ม.8 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	79,150.19	79,150.19	-	100.00%
66	หัวทะเล	จักราช	P-TDD01.4-F-CARC0.6002	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองแต้ - ห้วยแคน ม.2 ต.ห้วยแคน อ.จักราช จ.นครราชสีม	CLSD	F4	245,707.45	245,707.45	-	100.00%
67	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3OM.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโพธิ์เตี้ย ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	157,067.43	157,067.43	-	100.00%
68	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3OM.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านมะปเอื้อง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	18,635.03	18,635.03	-	100.00%
69	นครราชสีมา	โนนสูง	P-TDD01.4-F-NOSC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายชุมชนบ้านบัว 2 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	128,597.64	128,597.64	-	100.00%
70	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	P-TDD01.4-F-KKAD0.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านป่าเลี้ยว(คุ้มวัด) ม.6 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	13,741.42	13,741.42	-	100.00%
71	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	P-TDD01.4-F-KKAD0.6002	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านนาหนองทุ่ม (สะพานท่าแคบ) ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภู	CLSD	F4	93,387.49	93,387.49	-	100.00%
72	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.4-F-CURC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนคร้อ ม.11 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	104,530.58	104,530.58	-	100.00%
73	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGC0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านหนองตะไก้ ม.8 ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	84,797.90	84,797.90	-	100.00%
74	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกสีม ม.3 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	24,187.91	24,187.91	-	100.00%
75	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6002	ปรับปรุงฯ บ้านโนนระเวียง หมู่ 3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	45,283.65	45,283.65	-	100.00%
76	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6001	ปรับปรุงฯ บ้านหนองไผ่ดง หมู่ 13 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	3,000.82	3,000.82	-	100.00%
77	บุรีรัมย์	พุทไธสง	P-TDD01.4-F-PUSD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองหว้าใหญ่ ม.6, ม.10, ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	REL	C3	332,614.93	331,998.56	616.37	99.81%
78	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	P-TDD01.4-F-SIPC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนสวรรค์ ม.7 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	369,307.22	369,307.22	-	100.00%
79	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABC0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านชุมดิน ม.4 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	97,209.31	97,209.31	-	100.00%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	ระบบ	ผู้ใช้	งบประมาณปัจจุบัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย
80	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระหลวง(ซอยช้างไปรษณีย์) ม.1 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรี	CLSD	F4	286,833.16	286,833.16	-	100.00%
81	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระชุด ม.1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	46,696.32	46,696.32	-	100.00%
82	บัวใหญ่	คง	P-TDD01.4-F-KOGD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองหญ้าขาว ม.9 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	132,677.46	132,677.46	-	100.00%
83	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองยายเทียม (คุ้มอนามัย) ม.3 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.น	CLSD	F4	25,897.48	25,897.48	-	100.00%
84	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	41,202.70	41,202.70	-	100.00%
85	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหวา ม.7 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	30,848.06	30,848.06	-	100.00%
86	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านโพธิ์ ม.4 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	152,623.89	152,623.89	-	100.00%
87	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6007	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านมะค่าพัฒนา ม.10 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	TECO	D3	369,616.04	285,616.63	83,999.41	77.27%
88	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6008	ปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณวัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	25,865.36	25,865.36	-	100.00%
89	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6006	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านลองตอง ม.9 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	166,517.65	166,517.65	-	100.00%
90	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6009	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านบึงทับช้าง ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	120,019.31	120,019.31	-	100.00%
91	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านขับได้ ม.6 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	148,685.33	22,081.84	126,603.49	14.85%
92	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกุดจิก (คุ้มบ้านนุ) ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	12,445.98	12,445.98	-	100.00%
93	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสุขาวดี (คุ้มหลังโรงเชือด) ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	42,967.82	42,967.82	-	100.00%
94	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟตกบ้านโนนทองม.3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	30,411.49	30,411.49	-	100.00%
95	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ อบต.สีดา.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	6,978.25	6,978.25	-	100.00%
96	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์บ้านขาหนองแวงต.ด่านช้าง จ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	4,677.83	4,677.83	-	100.00%
97	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6006	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแดงน้อยต.เมืองพะไล อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	1,077.38	1,077.38	-	100.00%
98	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตะแลงม.11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	14,787.45	14,787.45	-	100.00%
99	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านแซ้ ม.14 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	12,202.13	12,202.13	-	100.00%
100	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	13,689.58	13,689.58	-	100.00%
101	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6010	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองม่วงม.8 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	72,053.62	72,053.62	-	100.00%
102	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6011	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโคกสูงม.1 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	268,939.53	79,759.66	189,179.87	29.66%
103	นครราชสีมา	โนนสูง	P-TDD01.4-F-NOSCO.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านครีมม่วง ม.5ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	REL	C3	342,421.79	64,551.70	277,870.09	18.85%
104	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านขี้ตุ่นต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	35,632.77	35,632.77	-	100.00%
105	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านกุดซุมแสงต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	40,614.89	40,614.89	-	100.00%
106	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.4-F-SRND0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณทางเข้าทิศเหนือโครงการพิเศษอ่างอำปึล ต.เทนมีย์	CLSD	F4	336,059.74	336,059.74	-	100.00%
107	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโกสัม ม.3ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	CLSD	F4	53,364.94	53,364.94	-	100.00%
108	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6006	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงปากทางบ้านหนองโสน(กลุ่มบุใหญ่) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีม	CLSD	F4	7,081.37	7,081.37	-	100.00%
109	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6005	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสูงเนินหน้าวัดป่าม.11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	47,917.02	47,917.02	-	100.00%
110	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6007	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสุมค่าต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	46,484.28	46,484.28	-	100.00%
111	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกส่าม ม.7ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	34,158.00	34,158.00	-	100.00%
112	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองคึม ม.8ต.หนองหลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	55,649.60	55,649.60	-	100.00%
113	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านปรางค์น้อย ม.5 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	22,321.04	22,321.04	-	100.00%
114	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	P-TDD01.4-F-WNKCO.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงบ้านซับไทรทองม.13 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	REL	C1	163,494.54	163,479.29	15.25	99.99%
115	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังม่วงตลาดหวัง (เสริม)ม.3 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	6,831.33	6,831.33	-	100.00%
116	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6003	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านส่วย ม.3ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	304,078.45	304,078.45	-	100.00%
117	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทะลอกกองต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	81,048.39	81,033.06	15.33	99.98%
118	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกเพชร ต.เปือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	125,917.40	119,298.28	6,619.12	94.74%
119	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพะไล (ติดฝั่งคลอง)ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	72,804.16	72,804.16	-	100.00%
120	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองเตาคงม.8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	81,000.00	81,000.00	-	100.00%
121	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6005	ปรับปรุงระจำหน่ายแรงต่ำบ้านหางเรียง ต.สุมติ่งชี อ.บ้านเขว้า จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	188,352.53	188,352.53	-	100.00%
122	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6003	ปรับปรุงเชื่อมโยงไลน์บ้านโสกรัง - บ้านห้วยม่วงต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	457,479.89	457,479.89	-	100.00%
123	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6004	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโคกตาด้วงม.11 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	182,103.78	182,103.78	-	100.00%
124	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6003	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหินลาดม.5 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	12,115.71	12,115.71	-	100.00%
125	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6004	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสายตรี 9 ได้ม.6 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	7,492.86	7,492.86	-	100.00%
126	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6005	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสายโท 5 ได้ม.2 ต.จันทึกเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	7,401.85	7,401.85	-	100.00%
127	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6006	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนเจริญ ข้างอนามัยต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	7,518.16	7,518.16	-	100.00%
128	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6008	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแดงน้อยต.บึงพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	43,712.40	43,712.40	-	100.00%
129	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6009	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตอนบกม.4 ต.เสมา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	26,294.50	26,294.50	-	100.00%
130	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6010	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกน้อยม.10 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	13,495.46	11,426.33	2,069.13	84.67%
131	โชคชัย	เสิงสาง	P-TDD01.4-F-SESD0.6001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านราษฎร์พัฒนาม.3 , 8 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	141,278.28	141,278.28	-	100.00%
132	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6006	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์บ้านหนองตะลุมปุก(ซอยศรีมาลัย) ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.น	CLSD	F4	38,650.21	38,650.21	-	100.00%
133	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.4-F-HOHCO.6001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านสำคัญ ม.10 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	289,813.42	8,081.77	281,731.65	2.79%
134	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6013	ปรับปรุงแก้ไขโฟลกบ้านหนองกระดังงา (คุ้มใกล้จัดสรรนางจิราพร) ม.15 ต.จอหอ อ.เมือง จ.น	CLSD	F4	30,994.44	30,994.44	-	100.00%
135	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6012	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองกระดังงา (กลุ่มกระดังงาวิลอร์ท) ม.15 ต.จอหอ อ.เมื	CLSD	F4	5,294.62	5,294.62	-	100.00%
136	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านหนองทองลึม ม.3, 4 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	22,591.51	22,591.51	-	100.00%
137	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองม่วง ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	31,833.53	31,833.53	-	100.00%
138	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6004	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านไทรงาม ม.7 ต.โป่งนก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	112,424.11	112,424.11	-	100.00%
139	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6003	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านเขาวงพระจันทร์ ม.15 ต.ห้วยข้ายจิ้ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	34,567.81	34,567.81	-	100.00%
140	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6006	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณร้าน อ.อโรคล่า ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	2,751.05	2,751.05	-	100.00%
				รวม			17,830,902.70	16,856,210.73	974,691.97	94.53%

ที่	กฟฟ.	กฟภ.	จัดสรร		การดำเนินการ					ค่าใช้จ่ายหน้างาน	
			จำนวนงาน (งาน)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)	ยังไม่สร้าง WBS	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	4	512,016.30	-	1	3	-	-	188,017.15	36.72%
2	โนนสูง	นครราชสีมา	1	22,911.51	-	-	-	1	-	15,228.83	66.47%
3	โนนไทย	นครราชสีมา	3	633,865.65	-	-	2	-	1	405,281.87	63.94%
4	จอหอ	นครราชสีมา	4	501,309.77	-	-	4	-	-	357,049.39	71.22%
5	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2	364,987.00	-	2	-	-	-	-	0.00%
6	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	4	141,832.18	-	-	1	-	3	115,384.07	81.35%
7	จัตุรัส	ชัยภูมิ	3	709,327.38	-	1	1	-	1	388,462.10	54.76%
8	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	9	363,803.94	-	-	1	-	8	253,366.52	69.64%
9	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	835.70	-	-	-	-	1	835.70	100.00%
10	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	11	691,943.51	-	-	-	2	9	591,840.54	85.53%
11	คูเมือง	บุรีรัมย์	18	770,029.70	-	-	10	-	8	411,856.04	53.49%
12	กระสัง	บุรีรัมย์	4	702,409.31	-	-	2	-	2	358,689.87	51.07%
13	สตึก	บุรีรัมย์	5	259,617.76	-	-	2	-	3	161,113.00	62.06%
14	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	3	395,373.89	-	-	3	-	-	85,388.01	21.60%
15	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	40,547.20	-	-	1	-	-	623.70	1.54%
16	สุรินทร์	สุรินทร์	1	117,514.07	-	-	-	-	1	117,514.07	100.00%
17	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	1	35,855.32	-	-	-	-	1	35,855.32	100.00%
18	ท่าตูม	สุรินทร์	6	889,161.74	-	-	2	-	4	392,488.09	44.14%
19	รัตนบุรี	สุรินทร์	13	565,316.51	-	-	13	-	-	67,411.67	11.92%
20	นางรอง	นางรอง	20	685,741.36	-	-	-	1	19	671,691.36	97.95%
21	หนองกี่	นางรอง	8	138,323.65	-	-	6	-	2	109,700.07	79.31%
22	ประโคนชัย	นางรอง	9	1,831,267.40	-	-	4	1	4	1,255,085.33	68.54%
23	ละหานทราย	นางรอง	3	705,156.85	-	-	1	-	2	620,680.61	88.02%
24	บ้านกรวด	นางรอง	1	124,705.08	-	-	-	-	1	124,705.08	100.00%
25	ปากช่อง	ปากช่อง	43	2,985,625.89	-	6	36	1	-	808,686.19	27.09%
26	หมูสี	ปากช่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	สีคิ้ว	สีคิ้ว	8	246,037.07	-	-	4	1	3	130,994.10	53.24%
28	สูงเนิน	สีคิ้ว	14	314,773.69	-	4	8	-	2	97,260.01	30.90%
29	ด่านขุนทด	สีคิ้ว	2	41,229.66	-	-	1	-	1	7,081.66	17.18%
30	บัวใหญ่	บัวใหญ่	20	514,265.03	-	-	9	-	11	291,891.83	56.76%
31	ประทาย	บัวใหญ่	12	675,987.10	-	-	-	-	12	675,987.10	100.00%
32	คง	บัวใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	โชคชัย	โชคชัย	2	21,309.50	-	-	-	-	2	21,309.50	100.00%
34	ครบุรี	โชคชัย	9	1,666,594.44	-	-	2	1	6	1,228,554.73	73.72%
35	หนองบุญมาก	โชคชัย	5	464,526.72	-	-	5	-	-	372,743.62	80.24%
36	เสิงสาง	โชคชัย	2	116,013.34	-	-	1	-	1	84,538.08	72.87%
37	พิมาย	พิมาย	11	729,418.81	-	-	-	1	10	722,651.25	99.07%
38	ชุมพวง	พิมาย	7	1,171,094.91	-	-	6	-	1	421,182.66	35.96%
39	ภูเขียว	ภูเขียว	4	352,126.16	-	-	1	2	1	236,522.21	67.17%
40	เกษตรสมบูรณ์	ภูเขียว	2	74,910.17	-	-	-	-	2	74,910.17	100.00%
41	ปราสาท	ปราสาท	6	1,068,766.78	-	-	5	-	1	577,284.36	54.01%
42	สังขะ	ปราสาท	3	30,202.83	-	-	-	-	3	30,202.83	100.00%
43	หัวทะเล	หัวทะเล	13	1,321,517.03	-	-	3	-	10	377,937.92	28.60%
44	จักราช	หัวทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	สุรนารี	สุรนารี	8	616,908.87	-	-	1	1	6	370,929.22	60.13%
46	ปักธงชัย	ปักธงชัย	8	1,417,887.10	-	-	3	-	5	483,758.57	34.12%
47	วังน้ำเขียว	ปักธงชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม			314	25,033,047.88	-	14	141	12	147	13,742,694.40	54.90%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	ระบบ	ผู้ใช้	จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6100	ปรับปรุงฯ บ้านพลวงมะนาว ม.4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	200,850.10	128,876.24	71,973.86	64.17%
2	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.4-F-HOHCC.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมถนนสุรนารายณ์ ซอย 13/1, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	233,943.72	187,653.03	46,290.69	80.21%
3	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6101	ปรับปรุงฯ บริเวณถนนราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CRTD	A0	77,454.00	-	77,454.00	0.00%
4	นครราชสีมา	โนนไทย	P-TDD01.4-F-NOTD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านดอนเห้า ม.9 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	REL	D1	383,686.54	244,008.31	139,678.23	63.60%
5	นครราชสีมา	โนนไทย	P-TDD01.4-F-NOTD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	REL	D1	223,793.00	134,887.45	88,905.55	60.27%
6	นครราชสีมา	โนนไทย	P-TDD01.4-F-NOTD0.6101	ปรับปรุงฯ สายข้ามถนนบ้านด่านกรงราง ม.7 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	26,386.11	26,386.11	-	100.00%
7	นครราชสีมา	โนนสูง	P-TDD01.4-F-NOSCO.6101	ปรับปรุงฯ ปักเสาแซมไลน์บ้านโนนตะกั่ว ม.2 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	TECO	D2	22,911.51	15,228.83	7,682.68	66.47%
8	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	P-TDD01.4-F-KKAD0.5101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองแสง (สามแยกฝาย) ม.2 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ	CLSD	F4	835.70	835.70	-	100.00%
9	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.4-F-CURCO.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโนนเชือก ม.3 ต.สัมป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	REL	C1	603,007.03	347,781.75	255,225.28	57.67%
10	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโคกระเบื้องไห ม.3 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	11,287.01	11,287.01	-	100.00%
11	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	22,495.13	22,495.13	-	100.00%
12	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6109	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโคกรัง หมู่ 5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	REL	C1	135,892.39	25,454.97	110,437.42	18.73%
13	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6108	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโคกอนุ หมู่ 9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	31,774.42	31,774.42	-	100.00%
14	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6107	ปรับปรุงฯ ตัดจ่ายแยกหม้อแปลงบ้านโนนสำราญ หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	28,715.65	28,715.65	-	100.00%
15	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCO.6103	ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านตะโกทอง หมู่ 5 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	31,892.83	31,892.83	-	100.00%
16	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCC.6104	ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านหินดาษจาน หมู่ 17 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	14,862.66	14,862.66	-	100.00%
17	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCC.6106	ปรับปรุงฯ ตัดจ่ายแยกหม้อแปลงบ้านป่าข้าว หมู่ 13 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	61,014.50	61,014.50	-	100.00%
18	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	P-TDD01.4-F-BNGCC.6105	ปรับปรุงฯ ตัดจ่ายแยกหม้อแปลงบ้านกลอย หมู่ 5 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	25,869.35	25,869.35	-	100.00%
19	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6101	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านใหม่เจริญ ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	3,322.46	3,322.46	-	100.00%
20	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6108	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านสุขสวัสดิ์ ม.14 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	21,936.33	21,936.33	-	100.00%
21	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6109	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านปราสาท ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	100,028.13	100,028.13	-	100.00%
22	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6101	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสระชีตุ่น ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	54,796.49	54,796.49	-	100.00%
23	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6106	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมหน้าวัดทุ่งไพธิ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	48,552.56	48,552.56	-	100.00%
24	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6104	ปรับปรุงฯ เพิ่มเฟสแรงต่ำทางไปวัดเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	TECO	D2	25,290.16	20,011.09	5,279.07	79.13%
25	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6105	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบริเวณถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	21,940.58	21,940.58	-	100.00%
26	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6105	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านทางพาด (ฝั่ง ต.ประเดียบ) ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	31,399.12	31,399.12	-	100.00%
27	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6103	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านทางพาด(ฝั่ง ต.บ้านแพ) ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	42,285.94	42,285.94	-	100.00%
28	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมหน้า รร.คูมใหญ่วิทยา ต.คูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	13,511.18	13,511.18	-	100.00%
29	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6101	ปรับปรุงฯ แรงต่ำ บ.โคกเพชร ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	110,905.55	110,905.55	-	100.00%
30	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6104	ปรับปรุงฯ แรงต่ำ บ.คูมใหญ่ ต.คูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	81,193.33	81,193.33	-	100.00%
31	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.4-F-KSAD0.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านแสลงพัน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	REL	C1	232,802.64	1,527.02	231,275.62	0.66%
32	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.4-F-KSAD0.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงบ้านบ้านอุดมธรรม ม.19 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	REL	C1	271,676.35	159,232.53	112,443.82	58.61%
33	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.4-F-KSAD0.6103	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านประดู่ ม.8 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	45,688.18	45,688.18	-	100.00%
34	บุรีรัมย์	กระสัง	P-TDD01.4-F-KSAD0.6104	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านขามโคกโพธิ์ ม.13 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	152,242.14	152,242.14	-	100.00%
35	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6105	ปรับปรุงฯ บ้านประสพสุข (คุ้มปิ่งไก่) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	6,265.78	6,265.78	-	100.00%
36	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	REL	C3	147,244.73	124,950.81	22,293.92	84.86%
37	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6104	ปรับปรุงฯ บ้านตารอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	REL	C3	79,067.63	2,856.79	76,210.84	3.61%
38	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6102	ปรับปรุงฯ บริเวณบ้านหนองสรวง ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	15,065.91	15,065.91	-	100.00%
39	บุรีรัมย์	สตึก	P-TDD01.4-F-STUDO.6103	ปรับปรุงฯ บ้านละกอ ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	11,973.71	11,973.71	-	100.00%
40	บุรีรัมย์	พุทไธสง	P-TDD01.4-F-PUSD0.6101	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านหัวสะพาน ม.5 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	REL	C3	40,547.20	623.70	39,923.50	1.54%
41	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	P-TDD01.4-F-SIPCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านหนองสวาย ม.2 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	35,855.32	35,855.32	-	100.00%
42	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านโคกปูน ม.18 ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	CLSD	F4	15,417.02	15,417.02	-	100.00%
43	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านตาบน ม.4 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	CLSD	F4	105,610.59	105,610.59	-	100.00%
44	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านหนองยาง ม.16ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	CLSD	F4	50,176.09	50,176.09	-	100.00%
45	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านหนองบัวทอง ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	81,168.56	59,277.18	21,891.38	73.03%
46	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6102	ปรับปรุงฯ บ้านซาต ต.ระเวียง อ.ในนารายณ์ จ.สุรินทร์	REL	C1	89,718.43	7,071.47	82,646.96	7.88%
47	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6108	ปรับปรุงฯ แรงต่ำข้างธนาคารออมสิน ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	5,590.60	5,590.60	-	100.00%
48	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6100	ปรับปรุงฯ คุ้มหนองตาหมู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	2,301.38	2,301.38	-	100.00%
49	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6107	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตะเคียน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	2,205.31	2,205.31	-	100.00%
50	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหนองทะยิง ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	9,052.04	9,052.04	-	100.00%
51	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6105	ปรับปรุงฯ บ้านโคกลอย ม.3 ต.โพธิเจริญ อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	32,953.46	32,953.46	-	100.00%
52	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6110	ปรับปรุงฯ บ้านหนองยางหมู่ที่ 7 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	92,324.01	92,324.01	-	100.00%
53	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6101	ปรับปรุงฯ บ้านสะเดา ม.1 ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	30,461.91	30,461.91	-	100.00%
54	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6103	ปรับปรุงฯ บ้านนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	10,632.90	10,632.90	-	100.00%
55	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6102	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านโคกมะม่วง ต.โคกมะม่วง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	5,029.86	5,029.86	-	100.00%
56	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6106	ปรับปรุงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	25,849.82	25,849.82	-	100.00%
57	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6109	ปรับปรุงฯ บ้านหนองแซ่ไม้ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	22,776.24	22,776.24	-	100.00%
58	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านหนองมะเขือ-บ้านเก็น หมู่ 2,3 ต.โพธาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	TECO	D2	377,789.22	349,470.54	28,318.68	92.50%
59	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6101	ปรับปรุงฯ หน้าที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	135,852.71	135,852.71	-	100.00%
60	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหนองม่วง ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	REL	C3	415,337.64	153,854.54	261,483.10	37.04%
61	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านโคกรัง ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	23,699.63	23,699.63	-	100.00%
62	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านโนนทอง (ฝั่งขวา)ม.3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	12,799.55	11,110.78	1,688.77	86.81%
63	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านตลาด (หน้าโลตัส) ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	20,122.18	17,946.49	2,175.69	89.19%
64	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6101	ปรับปรุงฯ เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านโคกกระสัง ม.8 ต.โคกกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	4,256.34	4,256.34	-	100.00%
65	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านหนองกี่ (ตรงข้าม ธกส.) ม.1ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	22,474.74	13,519.98	8,954.76	60.16%
66	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านโนนชี้เหล็ก(กลุ่มมะขามหวาน)ม.9 ต.ตอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	18,164.69	14,291.18	3,873.51	78.68%
67	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลง บ.ปากช่อง ม.1,7 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	REL	C3	410,453.83	325,977.59	84,476.24	79.42%
68	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSD0.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลง บ.โนนดินแดง ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	99,788.89	99,788.89	-	100.00%
69	นางรอง	บ้านกรวด	P-TDD01.4-F-BKRD0.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านสายโท 6 กลางดง,จันทึบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	124,705.08	124,705.08	-	100.00%
70	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านซับยาง หลัง สถ.หนองสาหร่าย ม.11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	99,370.00	-	99,370.00	0.00%
71	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านโนนอุดม ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	18,583.00	-	18,583.00	0.00%
72	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตอ กลุ่มโรงเรียน ม.8 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	59,286.00	-	59,286.00	0.00%
73	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านโสกน้อย กลุ่มตรงข้ามโรงเรียน ม.5 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	42,848.00	-	42,848.00	0.00%
74	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านหนองยาง กลุ่มวัดมหาสมบัติ ม.3 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	89,308.00	-	89,308.00	0.00%
75	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านหนองมะกรูด กลุ่มเขาแคบ ม.3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	27,948.00	-	27,948.00	0.00%
76	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านหนองมะกรูด กลุ่มเขาแคบ 1 ม.3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	40,715.00	-	40,715.00	0.00%
77	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6108	ปรับปรุงฯ บ้านหนองมะกรูด กลุ่มเขาแคบ 2 ม.3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	29,021.00	-	29,021.00	0.00%
78	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6109	ปรับปรุงฯ บ้านหนองมะกรูด กลุ่มเขาแคบ 3 ม.3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	31,010.00	-	31,010.00	0.00%
79	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6110	ปรับปรุงฯ บ้านหนองผักแว่น กลุ่มหน้าสนามกอล์ฟแรนโชชาญวี ม.11 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นค	REL	C1	42,609.00	-	42,609.00	0.00%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	สถานะ		จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เปอร์เซนต์เบิกจ่าย
					ระบบ	ผู้ใช้				
80	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6111	ปรับปรุงฯ บ้านถนนโค้ง กลุ่มปั๊ม LPG ม.8 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	30,453.00	-	30,453.00	0.00%
81	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6112	ปรับปรุงฯ บ้านนา กม.4 ร้านยุ้งข้าว ม.3 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	53,164.00	-	53,164.00	0.00%
82	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6113	ปรับปรุงฯ บ้านวะกะเจียว กลุ่มฟาร์มแหลมทอง ม.4 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	43,862.00	-	43,862.00	0.00%
83	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6114	ปรับปรุงฯ บ้านหนองนกขมิ้น ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	27,775.00	-	27,775.00	0.00%
84	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6115	ปรับปรุงฯ บ้านซับตะเคียน กลุ่มคุ้มน้ำพุใหม่ ม.10 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	32,549.00	-	32,549.00	0.00%
85	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6116	ปรับปรุงฯ บ้านพรหมประดิษฐ์ ซ.ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	TECO	D2	90,633.85	54,386.28	36,247.57	60.01%
86	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6117	ปรับปรุงฯ บ้านในอุดม กลุ่มหลังดีกเอฟ ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	12,745.00	-	12,745.00	0.00%
87	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6118	ปรับปรุงฯ บ้านโป่งประทุม กลุ่มสำนักสงฆ์เกษตร ม.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	17,401.00	-	17,401.00	0.00%
88	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6119	ปรับปรุงฯ บ้านประตู่งาม ม.13 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	13,382.00	-	13,382.00	0.00%
89	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6120	ปรับปรุงฯ บ้านคลองตาลอง ม.1 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	29,394.00	-	29,394.00	0.00%
90	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6121	ปรับปรุงฯ บ้านท่ามะนาวใหม่ ม.10 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	18,882.00	-	18,882.00	0.00%
91	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6122	ปรับปรุงฯ บ้านคลองม่วง กลุ่มวัด ม.4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	170,554.00	-	170,554.00	0.00%
92	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6123	ปรับปรุงฯ บ้านไทยเดิม กลุ่มวัดถ้ำไทร์ทอง ม.7 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	10,330.00	-	10,330.00	0.00%
93	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6124	ปรับปรุงฯ บ้านขนงพระกลาง ม.5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	36,963.00	-	36,963.00	0.00%
94	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6125	ปรับปรุงฯ บ้านปางแจ้ง กลุ่มวัด ม.5 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	27,747.00	-	27,747.00	0.00%
95	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6126	ปรับปรุงฯ บ้านเศรษฐี ม.1 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	7,894.00	-	7,894.00	0.00%
96	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6127	ปรับปรุงฯ เทศบาลปากช่อง ซอยต้นโพธ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	32,623.00	-	32,623.00	0.00%
97	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6128	ปรับปรุงฯ บ้านหนองสาหร่าย หน้าโรงเรียนหนองสาหร่าย ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นคร	REL	C1	12,118.00	-	12,118.00	0.00%
98	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6129	ปรับปรุงฯ บ้านหนองสาหร่าย เทศบาล30 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	10,478.00	-	10,478.00	0.00%
99	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6102	ปรับปรุงฯ บ้านเลิศสวัสดิ์ ต.ลาดบัวราว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	TECO	D2	6,761.24	4,238.47	2,522.77	62.69%
100	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6101	ปรับปรุงฯ บ้านมอดินแดง (คุ้มผู้ใหญ่บ้าน) ต.หนองผักชีราว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	10,209.12	10,209.12	-	100.00%
101	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6103	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตู่ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	REL	C1	43,979.57	35,472.76	8,506.81	80.66%
102	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6104	ปรับปรุงฯ บ้านไทรงาม คุ้มหนองไผ่ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	5,128.49	5,128.49	-	100.00%
103	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6108	ปรับปรุงฯ บ้านในนสมบูรณ์ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	REL	C1	58,049.52	732.64	57,316.88	1.26%
104	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6105	ปรับปรุงฯ บ้านปางสะกอ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	26,089.16	26,089.16	-	100.00%
105	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6106	ปรับปรุงฯ บ้านในนหญ้าคา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	REL	C1	54,793.81	34,126.70	20,667.11	62.28%
106	สีคิ้ว	สีคิ้ว	P-TDD01.4-F-SSAOM.6107	ปรับปรุงฯ บ้านในนรัง ต.วังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	REL	C1	41,026.16	14,996.76	26,029.40	36.55%
107	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6014	ปรับปรุงฯ แรงต่ำหน้าวัดคลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CRTD	B2	10,360.00	-	10,360.00	0.00%
108	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6015	ปรับปรุงฯ ปากทางบ้านมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CRTD	B2	2,054.00	-	2,054.00	0.00%
109	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6016	ปรับปรุงฯ ไลน์เมน KOT04 ถนนมิตรภาพ หน้าบริษัท SS เจริญยนต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CRTD	B2	4,284.00	-	4,284.00	0.00%
110	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6017	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านบุใหญ่ -บ้าน ป.แพทย์ใต้ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	D1	7,380.11	0.11	7,380.00	0.00%
111	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6018	ปรับปรุงฯ บ้านกุดจิก คุ้มหน้าโรงเรียน ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	12,796.39	12,796.39	-	100.00%
112	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6019	ปรับปรุงฯ บ้านนากลาง คุ้ม อบต.เก่า ต.นางกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	C1	26,373.00	-	26,373.00	0.00%
113	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6020	ปรับปรุงฯ บ้านตะคลองหลง กลุ่มหงวงไทย ม.3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	C1	56,190.67	4,611.67	51,579.00	8.21%
114	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6021	ปรับปรุงฯ บ้านมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	C3	6,710.05	0.05	6,710.00	0.00%
115	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6022	ปรับปรุงฯ บ้านนาใหญ่กลุ่มทางออก ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	39,208.19	39,208.19	-	100.00%
116	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6026	ปรับปรุงฯ บ้านตะคลอง ม.3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	CRTD	B2	40,614.00	-	40,614.00	0.00%
117	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.4-F-DAND0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านคลองแคเหนือ ม.4 ต.ในนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	7,078.71	7,078.71	-	100.00%
118	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้ง HT GROUNDING CONNETION ไลน์ฟีดเดอร์ 2 สฟฟ.บัวใหญ่	REL	C1	35,098.21	19,175.76	15,922.45	54.63%
119	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้ง HT GROUNDING CONNETION ไลน์ฟีดเดอร์ 7 สฟฟ.บัวใหญ่	REL	C1	56,933.28	44,826.79	12,106.49	78.74%
120	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6103	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านโสกงูเหลือม ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	REL	C1	44,524.20	25,775.36	18,748.84	57.89%
121	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6104	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านในนเพ็ค ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	31,918.83	16,745.16	15,173.67	52.46%
122	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6115	ปรับปรุงฯ บ้านตะคร้อเก่า ม.6 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	17,400.59	5,353.54	12,047.05	30.77%
123	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6116	ปรับปรุงฯ บ้านตลาดนาบุญ(หน้า ปตท.สีคา) ต.โพนทอง อ.สีคา จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	2,249.37	2,249.37	-	100.00%
124	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านหนองไข่ผำ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	42,845.46	20,093.91	22,751.55	46.90%
125	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6106	ปรับปรุงฯ หม้อแปลง หน้าธนาคารกรุงเทพ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	0.26	0.26	-	100.00%
126	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านหนองสะเดา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	14,545.62	14,545.62	-	100.00%
127	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6108	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตาดใหญ่ ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	1,003.01	1,003.01	-	100.00%
128	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6109	ปรับปรุงฯ ตลาดแก้งสนามนาง (ข้าง ธกส.แก้งสนามนาง) อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	16,181.18	16,181.18	-	100.00%
129	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6110	ปรับปรุงฯ ตลาดแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	12,636.50	12,636.50	-	100.00%
130	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6111	ปรับปรุงฯ ตลาดแก้งสนามนาง (หน้าธนาคารออมสิน) อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	19,905.91	19,905.91	-	100.00%
131	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6112	ปรับปรุงฯ หม้อแปลง ตรงข้าม ปตท.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	6,964.89	6,964.89	-	100.00%
132	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6113	ปรับปรุงฯ หม้อแปลง หน้าศาลเจ้าบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	11,367.97	11,367.97	-	100.00%
133	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6114	ปรับปรุงฯ หมู่บ้านชิดชม อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	6,409.93	6,409.93	-	100.00%
134	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6105	ปรับปรุงฯ บ.สะเลิงหิน ม.4 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	89,061.73	89,061.73	-	100.00%
135	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6106	ปรับปรุงฯ บ.หนองขาม ม.10 ต.หนองหลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	45,464.49	45,464.49	-	100.00%
136	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6108	ปรับปรุงฯ บ.ตลาดประทาย ม.7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	17,108.07	17,108.07	-	100.00%
137	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6109	ปรับปรุงฯ บ.หนองม่วง ม.6 ต.ในนตาเถร อ.ในนแคง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	103,909.17	103,909.17	-	100.00%
138	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านในนหญ้านาง ม.4 ต.หินห้วยทราย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	33,477.15	33,477.15	-	100.00%
139	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6110	ปรับปรุงฯ บ้านหนองบัวน้อย ม.10 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	58,071.86	58,071.86	-	100.00%
140	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านหนองปันน้ำ ม.8 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	55,844.28	55,844.28	-	100.00%
141	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านเมืองคู่ ม.6 ต.ในนเพ็ค อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	20,769.42	20,769.42	-	100.00%
142	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหนองปันน้ำ ม.8 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	39,205.76	39,205.76	-	100.00%
143	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านตอนยาว ม.4 ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	18,782.75	18,782.75	-	100.00%
144	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6101	ปรับปรุงฯ บ้านโจด ม.4 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	16,018.02	16,018.02	-	100.00%
145	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านจังหวัด ม.3 ต.ตอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	REL	C1	265,303.38	5,799.33	259,504.05	2.19%
146	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านพุ่งน้อย ม.7 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	7,479.97	7,479.97	-	100.00%
147	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านไทโย ม.13 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	REL	C1	330,918.99	807.91	330,111.08	0.24%
148	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านสวนตั๋ว (กลุ่มโรงเรียน) ม.12 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	164,259.96	164,259.96	-	100.00%
149	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านนกออก (ปากทาง) ม.9 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	REL	C1	369,854.57	25,341.17	344,513.40	6.85%
150	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านนกออก (กลุ่มวัด) ม.10 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	243,974.35	243,974.35	-	100.00%
151	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านตะขบ (โค้งบน) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	24,515.99	24,515.99	-	100.00%
152	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6102	ปรับปรุงฯ บ้านเพพนิมิต(กลุ่มหนองตลาด) ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	37,759.08	37,759.08	-	100.00%
153	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6103	ปรับปรุงฯ บ้านราษฎร์สุขสันต์ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	65,472.34	65,472.34	-	100.00%
154	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านในนทอง (กลุ่มฝ่ายหัวลาด) ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	138,045.26	138,045.26	-	100.00%
155	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6104	ปรับปรุงฯ บ้านเฉลียง(กลุ่มวัดศิริเฉลียง) ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	REL	C1	366,438.71	333,998.63	32,440.08	91.15%
156	โชคชัย	เสิงสาง	P-TDD01.4-F-SESD0.6002	ปรับปรุงฯ บ้านหนองเข้(กลุ่มปากหาง) ม.6 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	REL	C1	80,488.82	49,013.56	31,475.26	60.89%
157	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMCO.6103	ปรับปรุงฯ บ้านด่านตลอด (คุ้มนายสีแง่ม) ม.4 ต.หนองไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	REL	C1	89,609.60	89,608.89	0.71	100.00%
158	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMCO.6102	ปรับปรุงฯ บ้านยอกขาม ม.5 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	REL	C1	27,595.56	24,631.35	2,964.21	89.26%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	สถานะ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เปอร์เซนต์
					ระบบ	ผู้ใช้	จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เบิกจ่าย
159	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตะลุมปุก ม.4 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	REL	C1	30,396.88	29,895.56	501.32	98.35%
160	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6111	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านกระชอน(คุ้มโนนสำโรง) ม.1 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีม	CLSD	F4	9,644.42	9,644.42	-	100.00%
161	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6101	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองหญ้าขาว ม.11 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีม	CLSD	F4	44,963.15	44,963.15	-	100.00%
162	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6102	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองขาม (บ้านศรีเจริญชัย) ม.7 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสี	CLSD	F4	88,085.84	88,085.84	-	100.00%
163	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6103	ปรับปรุงฯ บ้านวังหิน ม.8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	TECO	D2	195,977.17	189,209.61	6,767.56	96.55%
164	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหนองบัวคำ ม.5 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	104,094.64	104,094.64	-	100.00%
165	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6105	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนเสว ม.11 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	11,852.25	11,852.25	-	100.00%
166	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6106	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหมูนรัม ม.6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	131,905.01	131,905.01	-	100.00%
167	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6107	ปรับปรุงฯ บ้านโนนสูง ม.13 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	7,389.04	7,389.04	-	100.00%
168	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6108	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมหน้าสำนักสรรพสามิตม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	36,829.16	36,829.16	-	100.00%
169	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6109	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านตลาดแคตะวันออกม.15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	8,268.44	8,268.44	-	100.00%
170	พิมาย	พิมาย	P-TDD01.4-F-PIMOM.6110	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านราด(บ.กล้วย) ม.10 ต.ตะโหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	90,409.69	90,409.69	-	100.00%
171	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6101	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโนนกะหวัน ม.1 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	REL	C1	93,105.88	6,900.84	86,205.04	7.41%
172	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6102	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านตาพุ่ง ม.11ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	REL	D1	98,809.14	96,429.36	2,379.78	97.59%
173	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6104	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองโบ ม.2 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	REL	C1	209,579.77	8,324.21	201,255.56	3.97%
174	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6105	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านชุมพวง ม.11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	294,837.33	294,837.33	-	100.00%
175	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6107	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านหนองโบ ม.2ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	REL	D1	2,474.31	1,532.82	941.49	61.95%
176	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6106	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองม่วง ม.12ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	REL	C1	373,135.07	12,210.60	360,924.47	3.27%
177	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6101	ปรับปรุงฯ ระบบจำหน่ายบ้านหนองหว้า ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	TECO	D2	106,966.69	88,265.81	18,700.88	82.52%
178	ภูเขียว	เกษตรสมบูรณ์	P-TDD01.4-F-KSNCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านโจด (คุ้มนอกหนองแดง) ม.4 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	42,913.34	42,913.34	-	100.00%
179	ภูเขียว	เกษตรสมบูรณ์	P-TDD01.4-F-KSNCO.6102	ปรับปรุงฯ บ้านโคกสง่า 2 (คุ้มสามแยก) ม.9 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	31,996.83	31,996.83	-	100.00%
180	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านตาลอก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	CLSD	F4	17,135.50	17,135.50	-	100.00%
181	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6102	ปรับปรุงฯ ไลน์โคกกลาง ช่วงที่ 1จากสามแยกโรงเรียนบ้านตานี ถึง บ้านโคกนาสาม อ.ปราสาท จ	REL	C1	193,858.00	-	193,858.00	0.00%
182	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6103	ปรับปรุงฯ สายไกก้อการ บ้านพุ่งมน ต.พุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	91,974.90	71,552.62	20,422.28	77.80%
183	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6101	ปรับปรุงฯ บ้านบึงสาร (ตาลตาปู) ม.5 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	109,626.27	109,626.27	-	100.00%
184	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านหนองสองห้อง(เพชรมาตุคลา ซ.10) อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	18,561.47	18,561.47	-	100.00%
185	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2DC.6103	ปรับปรุงฯ บ้านพระ (คิด ถนนสาย 9) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	55,418.73	55,418.73	-	100.00%
186	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	17,518.10	17,518.10	-	100.00%
187	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านลมเย็น ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	42,671.04	42,671.04	-	100.00%
188	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านพระวังหาร ต.หนองมูเหล็อม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	10,756.32	10,756.32	-	100.00%
189	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านตอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	21,553.18	21,553.18	-	100.00%
190	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6108	ปรับปรุงฯ บ้านบ่อลมเย็น (ลูกนั่งร้าน) ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	5,815.94	5,815.94	-	100.00%
191	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6109	ปรับปรุงฯ บ้านบริเวณจัดสรรโครงการสวัสดิการอนามัย	CLSD	F4	29,511.01	29,511.01	-	100.00%
192	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6110	ปรับปรุงฯ บ้านน้ำโหล ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	34,507.42	34,507.42	-	100.00%
193	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3CN.6004	ปรับปรุงฯ บริเวณบ้านศิริพะละเลิง (ซอยข้างโรงเรียน)	CLSD	F4	68,998.57	68,998.57	-	100.00%
194	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3CN.6006	ปรับปรุงฯ บริเวณบ้านนาแซร ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	78,238.03	78,238.03	-	100.00%
195	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3CN.6003	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบริเวณปักธงชัย ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	69,571.74	69,571.74	-	100.00%
196	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3CN.6005	ปรับปรุงฯ บริเวณบ้านบุกระถิน ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	6,817.16	6,817.16	-	100.00%
197	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.4-F-HOHCO.6102	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านเก่า ตรงข้ามบ้านสวนเกาะทิพย์ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.นครราช	REL	C1	133,957.94	89,016.75	44,941.19	66.45%
198	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.4-F-CURCO.6102	ปรับปรุงฯ แรงสูงแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านท่าบอน ม.8 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.	CLSD	F4	40,680.35	40,680.35	-	100.00%
199	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6110	ปรับปรุงฯ เพิ่มแฟสแรงต่ำบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ถนนวงแหวนทางทิศใต้ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	14,847.15	14,847.15	-	100.00%
200	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6111	ปรับปรุงฯ ปักเสาแซมไลน์บ้านสวนครัว ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	14,420.49	14,420.49	-	100.00%
201	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6112	ปรับปรุงฯ บ้านหนองปลัดชุมแสง ม.13 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	136,355.76	136,355.76	-	100.00%
202	สุรินทร์	สุรินทร์	P-TDD01.4-F-SRND0.6101	ปรับปรุงฯ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรอัศดยาหาร บ้านระไชร์ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์	CLSD	F4	117,514.07	117,514.07	-	100.00%
203	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านโคกมะขามน้อย ต.ถั่นคูม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	REL	C3	215,169.34	113,168.41	102,000.93	52.60%
204	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านโคกเมือง ม.6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	REL	C3	314,248.11	279,950.45	34,297.66	89.09%
205	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6107	ปรับปรุงฯ บ้านโนนชี้เหล็ก ม.7 ต.ตอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	20,886.94	13,962.77	6,924.17	66.85%
206	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านใหญ่ ม.2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	REL	C1	29,328.38	24,321.70	5,006.68	82.93%
207	นางรอง	หนองกี่	P-TDD01.4-F-NKED0.6108	ปรับปรุงฯ บ้านใหญ่หนองตาดำ ม.6 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	10,290.83	10,290.83	-	100.00%
208	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6118	ปรับปรุงฯ บ้านหนองเต่า ม.9 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	REL	C1	83,649.48	3,294.63	80,354.85	3.94%
209	โชคชัย	เสิงสาง	P-TDD01.4-F-SESCO.6101	ปรับปรุงฯ บ้านสระประชุมคุ้มหนองโปร่ง) ม.16 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	35,524.52	35,524.52	-	100.00%
210	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3OM.6101	ปรับปรุงฯ บริเวณหลังวัดบ้านคนขุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C3	193,547.23	498.58	193,048.65	0.26%
211	ปักธงชัย	ปักธงชัย	P-TDD01.4-F-PTCD0.6108	ปรับปรุงฯ บ้านโนนทอง ม.9 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	11,579.89	11,579.89	-	100.00%
212	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6113	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโสน - บ้านผักบุ้ง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	TECO	D2	204,769.58	109,945.68	94,823.90	53.69%
213	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	P-TDD01.4-F-BRROM.6114	ปรับปรุงฯ บ้านด่าน ม.19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	49,006.28	49,006.28	-	100.00%
214	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านหนองขุนหรม ม.17 ต.ประเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	11,615.94	11,615.94	-	100.00%
215	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6107	ปรับปรุงฯ ปักเสาแซมไลน์ บ้านหนองสนวน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	12,504.34	12,504.34	-	100.00%
216	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6108	ปรับปรุงไลน์ BRA7F-45 ม.1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	50,003.26	50,003.26	-	100.00%
217	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านหนองตาด ม.19 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	CLSD	F4	148,973.73	148,973.73	-	100.00%
218	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6105	ปรับปรุงฯ บ้านยางชุม ม.9 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	REL	C3	387,663.94	70,604.29	317,059.65	18.21%
219	สุรินทร์	ท่าตูม	P-TDD01.4-F-TTMD0.6106	ปรับปรุงฯ บ้านแคนเกิด ม.14 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	REL	C3	181,320.37	1,706.37	179,614.00	0.94%
220	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6111	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกแร่ ม.2 ต.ลำไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	138,391.82	138,391.82	-	100.00%
221	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6114	ปรับปรุงฯ บ้านโคกสลัด ม.12 ต.ทัพหย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	133,120.36	133,120.36	-	100.00%
222	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6112	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองละเตียน ม.11 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	58,473.21	58,473.21	-	100.00%
223	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6113	ปรับปรุงฯ แรงต่ำบ้านบุตราม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	14,904.46	14,904.46	-	100.00%
224	นางรอง	ละหานทราย	P-TDD01.4-F-LHSC0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านโคกระกา ม.6 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	194,914.13	194,914.13	-	100.00%
225	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6130	ปรับปรุงระบบบจำหน่ายบ้านคลองทราย โกดังสวนแก้ว ม.19 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครรา	REL	C1	57,187.00	-	57,187.00	0.00%
226	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6112	ปรับปรุงฯ บ้านตอนตัดเรือ ม.6 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	148,358.86	148,358.86	-	100.00%
227	บัวใหญ่	ประทาย	P-TDD01.4-F-PAYD0.6111	ปรับปรุงฯ บ้านไทยสามัคคี ม.17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	45,933.56	45,933.56	-	100.00%
228	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6105	ปรับปรุงฯ บ้านใหม่(ซอยโรงฆ่าสัตว์) ม.9 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	207,836.45	207,836.45	-	100.00%
229	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6106	ปรับปรุงฯ บ้านหนองแก(กลุ่มหน้าโรงเรียนมัธยม) ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	71,735.81	71,735.81	-	100.00%
230	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6107	ปรับปรุงฯ บ้านตับสะเดา(กลุ่มหน้าโรงเรียน) ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	193,190.65	193,190.65	-	100.00%
231	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6108	ปรับปรุงฯ บ้านแชะ ม.3(ซอยหอกระจายข่าว) ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	REL	C1	419,677.11	32,003.11	387,674.00	7.63%
232	พิมาย	ชุมพวง	P-TDD01.4-F-CUPCO.6108	ปรับปรุงฯ บ้านโคกเจริญ ม.15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	REL	C1	99,153.41	947.50	98,205.91	0.96%
233	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6104	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตาจัน ม.8 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	264,559.84	223,248.84	41,311.00	84.39%
234	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3OM.6102	ปรับปรุงฯ ปักเสาแซมไลน์ บริเวณบ้านดอนมะเกลือ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	31,159.95	31,159.95	-	100.00%
235	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6131	ปรับปรุงฯ บ้านปางอโศก(หนองเหรือตศ) ม.1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	A1	123,920.00	-	123,920.00	0.00%
236	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6132	ปรับปรุงฯ บ้านกลางดง ม.11 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	B2	89,565.00	-	89,565.00	0.00%
237	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6133	ปรับปรุงฯ บ้านโนนกระโดน กลุ่มครัวพริกสวน ม.4 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	48,494.00	-	48,494.00	0.00%

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	สิทธิ์		ค่าใช้จ่าย			เปอร์เซนต์
					ระบบ	ผู้ใช้	จัดสรร กฟฉ.3	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	เบิกจ่าย
238	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6134	ปรับปรุงฯ ชุมชนพัฒนา ซ.3 วัดถ้ำไก่แก้ว ม.3 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	59,556.00	-	59,556.00	0.00%
239	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6135	ปรับปรุงฯ ชุมชนตรอกสุเหร่า ม.1 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	A1	117,726.00	-	117,726.00	0.00%
240	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6102	ปรับปรุงฯ บ้านดอนเตาเหล็ก (คขก.ดอนเตาเหล็ก) ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	TECO	D2	12,057.86	7,129.23	4,928.63	59.13%
241	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6103	ปรับปรุงฯ บ้านหนองผักหลอด ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	CLSD	F4	6,147.85	6,147.85	-	100.00%
242	ภูเขียว	ภูเขียว	P-TDD01.4-F-PKYD0.6104	ปรับปรุงฯ บ้านผักปัง (คุ้มเหมือดแอ่) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	REL	C1	226,953.76	134,979.32	91,974.44	59.47%
243	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6105	ปป.บ้านปลูงได้ บ้านยาง ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	REL	C1	367,266.93	141,613.48	225,653.45	38.56%
244	ปราสาท	ปราสาท	P-TDD01.4-F-PRSD0.6106	ปป.แรงต่ำสำนักงาน กฟอ.ปราสาท	REL	C1	133,971.61	123,733.92	10,237.69	92.36%
245	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMCO.6104	ปป.เชื่อมโยงไลน์ NOK9 และ NOK10 ต.หนองบุนนาก , ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราช	REL	C1	210,850.33	122,595.56	88,254.77	58.14%
246	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6120	ปป.บริเวณถนนสุรนารี 3 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	2,469.39	2,469.39	-	100.00%
247	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6121	ปป.ติดตั้งกราวด์ แรงสูงไลน์ฟิดเดอร์ 5 สฟฟ.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	9,970.81	104.34	9,866.47	1.05%
248	บัวใหญ่	บัวใหญ่	P-TDD01.4-F-BYID0.6119	ปป.ระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านหนองหิน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	REL	C1	98,190.14	62,788.31	35,401.83	63.95%
249	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	P-TDD01.4-F-LAMD0.6103	ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บ้านกะทิง(คุ้มตะแบง)	REL	C1	174,804.83	28.83	174,776.00	0.02%
250	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	P-TDD01.4-F-LAMD0.6101	ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ ตลาดเทศบาลลำปลายมาศ	REL	D1	53,106.15	23,526.72	29,579.43	44.30%
251	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	P-TDD01.4-F-LAMD0.6102	ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บ้านประชาสรร-บ้านผักกาดหญ้า	REL	D1	167,462.91	61,832.46	105,630.45	36.92%
252	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6027	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านโนนค่ากลุ่มศาลเจ้า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	C3	46,795.96	21,154.28	25,641.68	45.21%
253	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6028	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านมะเกลือใหม่คุ้มบ้านโนน-หน้าวัด-หน้าโรงเรียนประถม อ.สูงเนิน จ.นครราช	REL	C3	24,464.98	19,486.98	4,978.00	79.65%
254	โชคชัย	โชคชัย	P-TDD01.4-F-CHCOM.6102	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.3 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	5,291.48	5,291.48	-	100.00%
255	โชคชัย	หนองบุญมาก	P-TDD01.4-F-NBMCO.6105	ปป.พาดสายแรงต่ำเพิ่มเฟส เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านโคกพลวง ม.2 ต.หนองบุญมาก	REL	C1	106,074.35	106,012.26	62.09	99.94%
256	โชคชัย	ครบุรี	P-TDD01.4-F-KOBCO.6109	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านบารากา(กลุ่มพลองขลประทาน) ม.2 ต.อรพินท์ อ.ครบุรี	TECO	D2	166,439.03	148,513.40	17,925.63	89.23%
257	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6116	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านโคกปราสาท ม.5 ต.โหนเจริญ อ.ประคำ	CLSD	F4	14,113.52	14,113.52	-	100.00%
258	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6111	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์ HTA06 ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี	REL	C3	593,106.00	-	593,106.00	0.00%
259	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6112	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์ HTA09 หน้า บ.โซนันโกเซอิ จำกัด	REL	C1	148,089.98	31,956.87	116,133.11	21.58%
260	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6102	ปป.ระบบจำหน่าย บ.ห้วยหินฝน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล	REL	D1	110,004.98	83,556.87	26,448.11	75.96%
261	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6103	ปป.ระบบจำหน่าย บ.ถ้ำแก้ว ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล	CLSD	F4	15,215.75	15,215.75	-	100.00%
262	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	P-TDD01.4-F-NBDD0.6104	ปป.ระบบจำหน่าย บ.ในนผักหวาน ม.7 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล	CLSD	F4	13,288.99	13,288.99	-	100.00%
263	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6102	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านหนองจันที - บ้านหลุบโพธิ์	CRTD	B2	77,916.00	-	77,916.00	0.00%
264	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	P-TDD01.4-F-CYPD0.6101	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณทางแยกเข้าบ้านสงแคน - บ้านหว้าแผ่า ต.ตลาดแร้ง	CRTD	B2	287,071.00	-	287,071.00	0.00%
265	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6036	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านไทรทอง ม.8 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง	REL	C1	368,345.44	249,033.36	119,312.08	67.61%
266	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6037	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านซับไม้ล้ม ม.17 ต.จันทึก อ.ปากช่อง	REL	C1	540,143.58	494,499.69	45,643.89	91.55%
267	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6103	ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงแก้ไฟตก หน้าวัดโคกไผ่ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	117,847.46	404.03	117,443.43	0.34%
268	นครราชสีมา	นครราชสีมา	P-TDD01.4-F-NRMOM.6102	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงแก้ไฟตก ถ.สิบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	115,864.74	58,736.88	57,127.86	50.69%
269	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.4-F-HOHCO.6103	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง ถ.มิตรภาพ หน้าปั๊ม Shell(สี่แยกอัมพวัน) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสี	REL	C1	104,112.03	66,414.25	37,697.78	63.79%
270	นครราชสีมา	จอหอ	P-TDD01.4-F-HOHCO.6104	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านตลาด ม.3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	29,296.08	13,965.36	15,330.72	47.67%
271	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6119	ปป.แรงต่ำบ้านหนองบัวราย ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	TECO	D3	20,484.86	6,434.86	14,050.00	31.41%
272	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6117	ปป.บ้านหนองตะลุมปุก ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	36,941.03	36,941.03	-	100.00%
273	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6118	ปป.บ้านหนองนา ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	20,478.69	20,478.69	-	100.00%
274	นางรอง	นางรอง	P-TDD01.4-F-NAROM.6115	ปป.แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย บ้านโคกมะม่วง ต.โคกมะม่วง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	9,655.88	9,655.88	-	100.00%
275	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6107	ปป.บ้านประโคนชัย ม.1(สะพาน 1 ทางไป อ.บ้านกรวด) อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	16,183.98	16,183.98	-	100.00%
276	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6108	ปป.บ้านห้วยเสลา ม.11 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	REL	C3	322,529.16	172,447.46	150,081.70	53.47%
277	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6138	ปป.ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านผาสุข ม.12 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	51,656.00	-	51,656.00	0.00%
278	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6139	ปป.ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านขนงพระกลาง กลุ่มวัด ม.5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	59,781.00	-	59,781.00	0.00%
279	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6029	ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ้านหินตั้งคุ้มหน้าอนามัย ต.เสมา จ.นครราชสีมา	REL	C3	33,581.34	2.34	33,579.00	0.01%
280	ปราสาท	สังขะ	P-TDD01.4-F-SKACO.6101	ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หลัก ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	11,707.95	11,707.95	-	100.00%
281	ปราสาท	สังขะ	P-TDD01.4-F-SKACO.6102	ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.เสรียง ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	10,132.24	10,132.24	-	100.00%
282	ปราสาท	สังขะ	P-TDD01.4-F-SKACO.6103	ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.ชบ(รงไทร์) ต.ชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์	CLSD	F4	8,362.64	8,362.64	-	100.00%
283	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3DO.6103	ปป.บ้านบุชี้คุ้น ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา	CLSD	F4	26,440.81	26,440.81	-	100.00%
284	ชัยภูมิ	จัตุรัส	P-TDD01.4-F-CURCO.6103	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านท่าแก ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	CRTD	B2	65,640.00	-	65,640.00	0.00%
285	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6109	ปป.เปลี่ยนสายเคเบิลชุมชนหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	C3	41,928.25	10.25	41,918.00	0.02%
286	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6110	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนเจริญ(คุ้มหน้าวัด) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	C3	62,462.69	20,156.69	42,306.00	32.27%
287	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6111	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.คูบัว ม.7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	30,900.65	17,505.65	13,395.00	56.65%
288	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6112	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกสำราญ ม.5 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	C3	31,521.30	6,647.30	24,874.00	21.09%
289	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6113	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.แพ ม.5 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	32,425.05	3,206.05	29,219.00	9.89%
290	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6114	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงเค็ง ม.5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	34,886.79	4,806.79	30,080.00	13.78%
291	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6115	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงย่อ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	C3	49,889.46	7.46	49,882.00	0.01%
292	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6116	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองหว้า แยกเข้าวัด ม.10 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	43,015.43	8.43	43,007.00	0.02%
293	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6117	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ตาหล่ำ ม.9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	39,884.50	7.50	39,877.00	0.02%
294	บุรีรัมย์	คูเมือง	P-TDD01.4-F-KUMD0.6118	ปป.เปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.กระโก ม.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	REL	D1	49,696.92	6,081.26	43,615.66	12.24%
295	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6103	ปป.หน้าวัดเหนือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	27,229.36	1.36	27,228.00	0.00%
296	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6104	ปป.บ้านรัตนบุรี ม.9 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	23,736.76	0.76	23,736.00	0.00%
297	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6105	ปป.บ้านแก ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	28,037.13	1.13	28,036.00	0.00%
298	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6106	ปป.บ้านหนองกา(ชิรินคา) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	24,272.85	0.85	24,272.00	0.00%
299	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6107	ปป.บ้านคุ้มดง(ดอนแก้ว) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	37,441.52	1.52	37,440.00	0.00%
300	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6108	ปป.บ้านผือน้อย(หน้า รร.) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	62,644.00	-	62,644.00	0.00%
301	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6109	ปป.บ้านชะยูง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	78,032.00	-	78,032.00	0.00%
302	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6110	ปป.บ้านจาน(ช้างวัด) ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	30,503.00	-	30,503.00	0.00%
303	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6111	ปป.บ้านขุมดิน ต.ระเวียง อ.ในนารายณ์ จ.สุรินทร์	REL	C1	21,723.67	0.67	21,723.00	0.00%
304	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6112	ปป.บ้านโนนทราย ต.ตอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	34,199.25	1.25	34,198.00	0.00%
305	สุรินทร์	รัตนบุรี	P-TDD01.4-F-RABCO.6113	ปป.บ้านรัตนบุรี(ถ.ผดุงศิลป์) ม.9 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	REL	C1	26,609.98	1,055.48	25,554.50	3.97%
306	นางรอง	ประโคนชัย	P-TDD01.4-F-PCCD0.6109	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บุญช่วย ม.13 ต.สะเดา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	CLSD	F4	10,457.61	10,457.61	-	100.00%
307	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6140	ปป.ชุมชนหนองกระจะ ม.10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	A0	113,445.00	-	113,445.00	0.00%
308	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6141	ปป.ระบบจำหน่าย บ.หนองตะกู ม.8 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	A0	107,347.00	-	107,347.00	0.00%
309	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6142	ปป.ระบบจำหน่ายถนนธนรัชต์ กม.3 ตรงข้ามแมคโค ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	REL	C1	64,084.02	10,766.86	53,317.16	16.80%
310	ปากช่อง	ปากช่อง	P-TDD01.4-F-PCGD0.6143	ปป.ระบบจำหน่าย บ.โนนกระโดน กลุ่มวัด ม.4 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	CRTD	A0	24,730.00	-	24,730.00	0.00%
311	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	P-TDD01.4-F-DAND0.6102	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านสามัคคีธรรม ม.1 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	REL	C1	34,150.95	2.95	34,148.00	0.01%
312	สีคิ้ว	สูงเนิน	P-TDD01.4-F-SUNCO.6030	ปป.เปลี่ยนสายแรงสูงปากทาง บ.ปุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	REL	C1	3,961.00	-	3,961.00	0.00%
313	หัวทะเล	หัวทะเล	P-TDD01.4-F-NR2D0.6113	ปป.ระบบจำหน่าย บ.ใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	REL	C1	234,381.57	41.57	234,340.00	0.02%
314	สุรนารี	สุรนารี	P-TDD01.4-F-NR3DO.6104	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำบริเวณบ้านละลมโพธิ์ ต.หูทชา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	TECO	D2	142,135.38	89,204.38	52,931.00	62.76%
รวม							25,033,047.88	13,742,694.40	11,290,353.48	54.90%

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟย.จัดสรร คชน.ให้ กฟฟ.				ผลการดำเนินงาน							สถานะ กฟฟ. จัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน		
			งบประมาณจัดสรร No.1 กวว.(ปร) 587 ลว. 22.5.61	งบประมาณจัดสรร No.2 กวว.(ปร) 1190 -27.9.61	งบประมาณจัดสรร No.3 กวว.(ปร) 1458 ลว. 22.11.61	งบประมาณจัดสรรสะสม	จำนวน (งาน)	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย (%)	จัดสรรงบประมาณเข้าหมายเลขงาน WBS	ส่งคืนงบประมาณ	งบประมาณคงเ
1	นครราชสีมา	นครราชสีมา	200,000.00	70,000.00		270,000.00	2	-	2	-	-	98,471.86	36.47	139,300.00	-	130,
2	นครราชสีมา	โนนสูง	50,000.00			50,000.00	3	1	2	-	-	15,300.21	30.60	-	-	50,
3	นครราชสีมา	จอหอ	50,000.00	40,000.00	30,000.00	120,000.00	3	-	3	-	-	47,597.69	39.66	74,544.80	-	45,
4	นครราชสีมา	โนนไทย	50,000.00	50,000.00		100,000.00	2	1	-	1	-	35,426.08	35.43	49,291.00	-	50,
5	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	200,000.00	70,000.00		270,000.00	4	-	1	-	3	18,442.76	6.83	147,775.20	10,248.40	132,
6	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	50,000.00		50,000.00	100,000.00	4	-	1	-	3	22.19	0.02	48,109.00	34,048.56	85,
7	ชัยภูมิ	จัตุรัส	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,
8	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,
9	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	50,000.00			50,000.00	1	-	1	-	-	23,674.60	47.35	32,551.00	-	17,
10	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	200,000.00			200,000.00	1	-	-	1	-	13,186.96	6.59	31,287.00	-	168,
11	บุรีรัมย์	คูเมือง	50,000.00	40,000.00		90,000.00	1	-	-	-	1	30,859.09	34.29	38,451.00	7,591.91	59,
12	บุรีรัมย์	กระสัง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	6	-	5	-	1	34,810.63	23.21	155,460.00	6,368.90	
13	บุรีรัมย์	สตึก	50,000.00	40,000.00	30,000.00	120,000.00	5	-	2	2	1	69,430.77	57.86	86,978.40	3,693.07	36,
14	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	50,000.00		50,000.00	100,000.00	3	1	2	-	-	25,841.42	25.84	45,769.00	-	54,
15	บุรีรัมย์	พุทไธสง	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,
16	สุรินทร์	สุรินทร์	200,000.00	50,000.00		250,000.00	8	-	8	-	-	49,581.65	19.83	97,004.80	-	152,
17	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	50,000.00	50,000.00		100,000.00	9	-	1	-	8	21,425.66	21.43	78,836.80	26,524.59	47,
18	สุรินทร์	ท่าตูม	50,000.00	30,000.00	50,000.00	130,000.00	8	-	2	2	4	45,292.91	34.84	158,610.40	30,994.80	2,
19	สุรินทร์	รัตนบุรี	50,000.00		30,000.00	80,000.00	3	-	3	-	-	15,488.31	19.36	37,304.00	-	42,
20	นางรอง	นางรอง	200,000.00	50,000.00		250,000.00	8	-	6	-	2	59,466.26	23.79	231,897.00	56,584.65	74,
21	นางรอง	ประโคนชัย	50,000.00	50,000.00	30,000.00	130,000.00	8	-	-	-	8	63,092.76	48.53	94,821.60	31,728.84	66,
22	นางรอง	หนองกี่	50,000.00			50,000.00	8	8	-	-	-	-	-	-	-	50,
23	นางรอง	ละหานทราย	50,000.00	40,000.00		90,000.00	5	-	1	-	4	45,793.23	50.88	81,766.00	16,505.31	24,
24	นางรอง	บ้านกรวด	50,000.00	50,000.00		100,000.00	7	-	4	3	-	65,872.31	65.87	88,937.00	-	11,
25	ปากช่อง	ปากช่อง	200,000.00			200,000.00	2	1	1	-	-	-	-	-	-	200,
26	ปากช่อง	หมูสี	50,000.00		30,000.00	80,000.00	4	-	3	1	-	2.64	0.00	61,202.20	-	18,
27	สีคิ้ว	สีคิ้ว	200,000.00			200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,
28	สีคิ้ว	สูงเนิน	50,000.00	10,000.00		60,000.00	1	-	1	-	-	5,000.87	8.33	8,624.00	-	51,
29	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	50,000.00		20,000.00	70,000.00	2	-	1	-	1	11,613.34	16.59	56,223.00	6,010.66	19,
30	บัวใหญ่	บัวใหญ่	200,000.00			200,000.00	5	1	2	-	2	9,549.27	4.77	47,379.40	8,929.13	161,
31	บัวใหญ่	ประทาย	50,000.00	10,000.00		60,000.00	1	-	-	-	1	10,171.13	16.95	12,106.00	1,934.87	49,
32	บัวใหญ่	คง	50,000.00	20,000.00		70,000.00	2	-	-	-	2	19,565.22	27.95	30,272.00	10,706.78	50,
33	โชคชัย	โชคชัย	200,000.00			200,000.00	7	-	1	1	5	19,215.49	9.61	173,238.40	24,766.08	51,
34	โชคชัย	ครบุรี	50,000.00	30,000.00		80,000.00	2	-	1	-	1	18,820.00	23.53	28,369.60	5,275.55	56,
35	โชคชัย	หนองบุญมาก	50,000.00		20,000.00	70,000.00	3	-	2	1	-	42,933.39	61.33	49,256.60	-	20,
36	โชคชัย	เสิงสาง	50,000.00			50,000.00	1	-	1	-	-	-	-	32,915.28	-	17,

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟข.จัดสรร คชน.ให้ กฟฟ.				ผลการดำเนินงาน							สถานะ กฟฟ. จัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน		
			งบประมาณจัดสรร No.1 กวว.(ปร) 587 ลว. 22.5.61	งบประมาณจัดสรร No.2 กวว.(ปร) 1190 -27.9.61	งบประมาณจัดสรร No.3 กวว.(ปร) 1458 ลว. 22.11.61	งบประมาณจัดสรรสะสม	จำนวน (งาน)	CRTD	REL	TECO	CLSD	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	เปอร์เซ็นต์เบิกจ่าย (%)	จัดสรรงบประมาณเข้าหมายเลขงาน WBS	ส่งคืนงบประมาณ	งบประมาณคงเห
37	พิมาย	พิมาย	200,000.00	150,000.00	90,000.00	440,000.00	15	-	10	1	4	368,179.62	83.68	433,393.00	7,797.14	14,4
38	พิมาย	ชุมพวง	50,000.00			50,000.00	4	-	4	-	-	-	-	31,398.00	-	18,6
39	ภูเขียว	ภูเขียว	200,000.00	50,000.00		250,000.00	2	-	2	-	-	87,844.79	35.14	142,666.00	-	107,3
40	ภูเขียว	เกษตรสมบูรณ์	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
41	ปราสาท	ปราสาท	200,000.00	50,000.00		250,000.00	15	-	15	-	-	32,712.27	13.08	136,952.56	-	113,0
42	ปราสาท	สังขะ	50,000.00		40,000.00	90,000.00	4	-	-	4	-	25,276.64	28.09	37,231.00	-	52,7
43	หัวทะเล	หัวทะเล	200,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	4	-	1	3	-	111,554.13	37.18	202,306.00	-	97,6
44	หัวทะเล	จักราช	50,000.00		30,000.00	80,000.00	3	-	3	-	-	21,611.78	27.01	35,528.00	-	44,4
45	สุรนารี	สุรนารี	200,000.00	50,000.00		250,000.00	13	-	8	4	1	56,730.76	22.69	214,053.00	11,574.47	47,5
46	ปักธงชัย	ปักธงชัย	200,000.00			200,000.00	3	-	2	-	1	2.42	0.00	90,260.00	24,236.68	133,6
47	ปักธงชัย	วังน้ำเขียว	50,000.00			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
รวม			4,600,000.00	1,100,000.00	600,000.00	6,300,000.00	192	13	102	24	53	1,619,861.11	35.21%	3,542,068.04	325,520.39	3,083,4

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 25

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟฟ ENG	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	หม้อแปลง (เครื่อง)	หม้อแปลง (เครื่อง)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ระบบ	ผู้ใช้	ค่าใช้จ่าย หน้างาน 100%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน 80%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน(เพิ่มเติม)	ส่งคืน งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ หลังการเบิกจ่าย
1	บุรีรัมย์	คูเมือง	KUM	P-TDD01.4-F-KUMD0.9001	ปรับปรุงป.เสริมบ.หนองขวาง ต.พรสำราญ	50	1	0.250	CLSD	F4	48,064.00	38,451.00	-	7,591.91	30,859.09	30,859.09	-
2	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9001	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.จักจรูก ต.แกใหญ่	30	1	-	REL	C1	7,472.00	5,977.60	0.19	-	5,977.79	4,643.19	1,334.6
3	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9002	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองกับ ต.หนองสนิ	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.36	-	12,817.96	8,688.74	4,129.2
4	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9003	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ทวารไพร ต.เมืองลี	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.41	-	12,818.01	9,951.41	2,866.6
5	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9004	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.กระหาด ต.กระหาด	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.29	-	12,817.89	6,358.29	6,459.6
6	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9005	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนสวายน้อย	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.27	-	12,817.87	5,670.27	7,147.6
7	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9006	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกสะอาด ต.สนม	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.27	-	12,817.87	5,670.27	7,147.6
8	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9007	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.พลับ ต.สนม	100	1	-	REL	C1	16,022.00	12,817.60	0.27	-	12,817.87	5,670.27	7,147.6
9	สุรินทร์	สุรินทร์	SRN	P-TDD01.4-F-SRND0.9008	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองบัวแดง	160	1	-	REL	C1	17,652.00	14,121.60	0.21	-	14,121.81	2,929.21	11,192.6
10	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9001	ป.ป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงโอเวอร์โหลดบ.ถนน ม.	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	2,541.27	3,452.33	3,452.33	-
11	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9002	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.หนองหว้ากลุ่	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	1,874.87	4,118.73	4,118.73	-
12	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9003	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.ท่าโคราช ม.8	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	3,891.74	2,101.86	2,101.86	-
13	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9004	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.สะโนกลุ่มอบต	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	3,291.72	2,701.88	2,701.88	-
14	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9005	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.สวายต.ตรึม ม	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	4,991.83	1,001.77	1,001.77	-
15	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9006	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.หนองเหล็กตะโ	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	3,349.72	2,643.88	2,643.88	-
16	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9007	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.สะโนต.คาละแม	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	3,291.72	2,701.88	2,701.88	-
17	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9008	ป.ป.เพิ่มขนาดTRโอเวอร์โหลดบ.ห้วยเจริญ ต.	30	1	-	CLSD	F4	7,492.00	5,993.60	-	3,291.72	2,701.88	2,701.88	-
18	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9001	งานเพิ่มขนาดหม้อแปลงโหลดเกินบ้านขี้ตุ่น	100	1	-	CLSD	F4	36,718.00	29,374.40	-	12,596.50	16,777.90	16,777.90	-
19	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9002	งานเพิ่มขนาดหม้อแปลงโหลดเกินบ้านสระบัว	30	1	-	CLSD	F4	10,911.00	8,728.80	-	8,604.70	124.10	124.10	0.
20	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9001	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.สุขสำราญ	30	1	-	CLSD	F4	7,462.00	5,969.60	-	1,928.97	4,040.63	4,040.63	-
21	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9002	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกเศรษฐี	30	1	-	CLSD	F4	7,462.00	5,969.60	-	3,269.09	2,700.51	2,700.51	-
22	บัวใหญ่	บัวใหญ่	BYI	P-TDD01.4-F-BYID0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านขามเตี้ย ต.ห้วยยาง	160	1	-	CLSD	F4	17,630.00	12,647.20	-	6,481.57	6,165.63	6,165.63	-
23	บัวใหญ่	ประทาย	PAY	P-TDD01.4-F-PAYD0.9001	ปป.บ.ไร่อ้อย ม. ต.กระทุ่มราย	-	-	0.240	CLSD	F4	16,527.00	12,106.00	-	1,934.87	10,171.13	10,171.13	-
24	บัวใหญ่	คง	KOG	P-TDD01.4-F-KOGD0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านโต้น ต.บ้านเหลื่อม	30	1	0.680	CLSD	F4	19,664.00	15,732.00	-	5,320.25	10,411.75	10,411.75	-
25	บัวใหญ่	คง	KOG	P-TDD01.4-F-KOGD0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านดอนยาง ต.ดูขาด	30	1	0.580	CLSD	F4	18,179.00	14,540.00	-	5,386.53	9,153.47	9,153.47	-
26	หัวทะเล	หัวทะเล	NR2	P-TDD01.4-F-NR2D0.9001	งานปรับปรุง หมู่บ้านรินรดา ต.หัวทะเล	100	1	-	REL	D1	27,412.00	21,930.00	15.41	-	21,945.41	15,669.40	6,276
27	นครราชสีมา	นครราชสีมา	NRM	P-TDD01.4-F-NRMD0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำแก้ไฟตกวัดสุสาน	50	1	-	REL	C1	94,917.00	75,934.00	23.58	-	75,957.58	54,459.53	21,498
28	นครราชสีมา	นครราชสีมา	NRM	P-TDD01.4-F-NRMD0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำแก้ไฟตกหลังสรรพากร	50	1	-	REL	C1	79,208.00	63,366.00	20.19	-	63,386.19	44,012.33	19,373
29	นครราชสีมา	โนนไทย	NOT	P-TDD01.4-F-NOTD0.9001	ปป. สายแยกย่อย บ.โค้งเจริญ ม.3 ต.มาบกราด	50	1	1.830	TECO	D2	61,617.00	49,291.00	13.23	-	49,304.23	35,426.08	13,878
30	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	CYP	P-TDD01.4-F-CYPD0.9001	ปป.หม้อแปลงบ.โคกสูง,โคกตลับ,หนองโมง,ดงบั	1,040	8	-	REL	C1	148,921.00	119,136.80	52.76	-	119,189.56	52.76	119,136
31	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	CYP	P-TDD01.4-F-CYPD0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านปรางค์กู่ ต.ในเ	-	-	0.280	CLSD	F4	10,987.00	8,789.60	-	3,249.60	5,540.00	5,540.00	
32	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	CYP	P-TDD01.4-F-CYPD0.9003	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านซ่อระกา ต.นาฝาย	-	-	0.160	CLSD	F4	13,867.00	11,093.60	-	3,693.60	7,400.00	7,400.00	
33	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	CYP	P-TDD01.4-F-CYPD0.9004	ปป.ระบบจำหน่ายแรงต่ำบ้านซ่อระกา(ชัยภูมิ	-	-	0.300	CLSD	F4	10,944.00	8,755.20	-	3,305.20	5,450.00	5,450.00	
34	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	BRR	P-TDD01.4-F-BRRD0.9001	ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงข้าง สน.สรรพสามิต	160	1	0.080	TECO	D2	39,108.00	31,287.00	13.18	-	31,300.18	13,186.96	18,113
35	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9001	TECOปรุงเสริมหม้อแปลงบ.อโณทัยต.สองชั้น	30	1	-	CLSD	F4	11,487.00	8,572.00	-	6,368.90	2,203.10	2,203.10	
36	บุรีรัมย์	สตึก	STU	P-TDD01.4-F-STUDO.9001	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.ปอแดง ต.หัวฝาย อ.แ	-	-	0.240	CLSD	F4	31,318.00	25,054.40	-	3,693.07	21,361.33	21,361.33	
37	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9003	งานเพิ่มขนาดหม้อแปลงโหลดเกินบ้านโคกระกา	30	1	-	CLSD	F4	17,807.00	14,245.60	-	-	14,245.60	-	14,24
38	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9001	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตลาดแย้	100	1	-	REL	D1	42,463.00	33,970.00	8.01	-	33,978.01	14,566.01	19,41
39	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9002	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองงูเหลือม	100	1	-	REL	D1	15,995.00	12,796.00	0.02	-	12,796.02	9,274.02	3,52

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 25

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟฟ ENG	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	หม้อแปลง (เครื่อ)	หม้อแปลง (เครื่อง)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ระบบ	ผู้ใช้	ค่าใช้จ่าย หน้างาน 100%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน 80%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน(เพิ่มเติม)	ส่งคืน งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ หลังการเบิกจ่าย
40	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9003	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกใหญ่	160	1	-	REL	D1	40,358.00	32,286.00	8.92	-	32,294.92	20,524.65	11,770.27
41	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9004	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลง	30	1	0.950	CLSD	F4	67,360.00	53,888.00	-	46,827.52	7,060.48	7,060.48	-
42	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9003	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.นกเกรียน ต.ส	160	1	-	CLSD	F4	17,525.00	14,020.00	-	4,880.97	9,139.03	9,139.03	-
43	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9004	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนสวรรค์ ต.	100	1	-	CLSD	F4	15,977.00	12,782.00	-	5,223.74	7,558.26	7,558.26	-
44	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9005	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โสน ต.โตกมะขว	30	1	-	CLSD	F4	7,462.00	5,970.00	-	3,242.53	2,727.47	2,727.47	-
45	นางรอง	ละหานทราย	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9001	งาน ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ยายแย้มวัฒนา	160	1	-	CLSD	F4	23,971.00	17,481.00	-	4,610.77	12,870.23	12,870.23	-
46	นางรอง	ละหานทราย	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9002	งาน ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ละลม ม.4 ต.ตา	30	1	-	CLSD	F4	10,342.00	7,623.00	-	2,441.31	5,181.69	5,181.69	-
47	นางรอง	ละหานทราย	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9003	งาน ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองด่าน ม.7	100	1	-	CLSD	F4	19,065.00	13,947.00	-	3,953.44	9,993.56	9,993.56	-
48	ปากช่อง	หมูสี	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9001	ปป.เพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายบ.ท่าช้าง	100	1	-	TECO	D2	12,569.00	10,055.20	0.08	-	10,055.28	0.08	10,055.2
49	บัวใหญ่	บัวใหญ่	BYI	P-TDD01.4-F-BYID0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านหญ้าคา ต.หนองแจ้งใหญ่	-	-	0.290	CLSD	F4	7,843.00	5,831.20	-	2,447.56	3,383.64	3,383.64	-
50	ปักธงชัย	ปักธงชัย	PTC	P-TDD01.4-F-PTCD0.9001	ปรับปรุงบ้านขดน้ำอ้อม(ซอยบุษยา) ต.เมือง	50	1	0.400	REL	C1	53,872.00	39,990.00	-	-	39,990.00	-	39,990.0
51	ปักธงชัย	ปักธงชัย	PTC	P-TDD01.4-F-PTCD0.9002	ปรับปรุงบ้านโคกศิลา(กลุ่มปากทาง) ต.ธงชัย	50	1	0.300	REL	C1	35,789.00	26,024.00	2.42	-	26,026.42	2.42	26,024.0
52	โชคชัย	ครบุรี	KOB	P-TDD01.4-F-KOBD0.9001	งานปรับปรุงบ้านบุหว้า ต.สระว่านพระยา	30	1	0.030	CLSD	F4	14,864.00	11,900.55	-	5,275.55	6,625.00	6,625.00	-
53	โชคชัย	ครบุรี	KOB	P-TDD01.4-F-KOBD0.9002	งานปรับปรุงบ้านโนนทอง ต.แชะ	30	1	0.400	REL	C1	20,561.00	16,469.05	-	-	16,469.05	12,195.00	4,274.0
54	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9001	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านหนองใหญ่ ม.1 ต.หนอ	160	1	-	CLSD	F4	33,269.00	24,450.00	-	2,666.60	21,783.40	21,783.40	-
55	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9002	เพิ่มขนาดหม้อแปลง หน้าโรงงานน้ำตาลพิมาย	160	1	-	CLSD	F4	32,980.00	24,306.00	-	1,312.40	22,993.60	22,993.60	-
56	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9003	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านน้อย ม.15 ต.ในเมือ	250	1	-	CLSD	F4	28,208.00	20,568.00	-	184.46	20,383.54	20,383.54	-
57	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9004	ปรับปรุงฯ บ้านใหม่ไทรงาม ม.16 ต.ในเมือง	-	-	0.560	CLSD	F4	48,315.00	35,193.00	-	3,633.68	31,559.32	31,559.32	-
58	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9005	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านก้าวพัฒนา ม.16 ต.ห	100	2	0.560	TECO	D2	125,017.00	92,025.00	38.26	-	92,063.26	88,089.35	3,973.9
59	ภูเขียว	ภูเขียว	PKY	P-TDD01.4-F-PKYD0.9001	ปรับปรุงฯ บ้านเชียงพิณ (หน้า สนง.กฟย.บท.	100	1	1.200	REL	C1	158,425.00	126,740.00	39.04	-	126,779.04	87,844.79	38,934.2
60	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9001	เสริมหม้อแปลงบ้านกึวล ต.หนองใหญ่	100	1	-	REL	C1	16,225.00	12,980.00	12.10	-	12,992.10	10,943.99	2,048.1
61	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9002	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ไพล ต.ไพล	100	1	-	REL	C1	16,225.00	12,980.00	11.87	-	12,991.87	208.25	12,783.6
62	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9003	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บักดอก ต.ปรือ	100	1	-	REL	C1	16,225.00	12,980.00	11.87	-	12,991.87	8,708.25	4,283.6
63	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9004	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองสนาง ต.หนองใหญ่	100	1	-	REL	C1	16,225.00	12,980.00	11.87	-	12,991.87	963.25	12,028.
64	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9005	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.เดื่อพัฒนา ต.ตานี	100	1	-	REL	C1	16,225.00	12,980.00	11.06	-	12,991.06	11,707.44	1,283.
65	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9006	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.สระ ต.กันตวาสระมวล	30	1	-	REL	C1	7,466.00	5,972.80	4.47	-	5,977.27	78.49	5,898.
66	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9007	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกกรม ต.จึกแดก	30	1	-	REL	C1	11,659.00	9,483.76	5.84	-	9,489.60	102.35	9,387.
67	หัวทะเล	หัวทะเล	NR2	P-TDD01.4-F-NR2D0.9002	งานปรับปรุง หมู่บ้านวรการ 2 ต.หัวทะเล	150	2	0.400	TECO	D2	103,595.00	82,876.00	39.73	-	82,915.73	62,890.18	20,025.
68	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9001	เพิ่มขนาดTR. บ.สระมโนราห์	500	2	-	REL	C1	36,840.00	29,472.00	10.76	-	29,482.76	242.88	29,239.
69	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9002	ย้ายเสาแรงต่ำ บ้านบุระไหว	-	-	0.400	REL	C1	14,140.00	11,312.00	0.29	-	11,312.29	6.40	11,305.
70	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9003	ย้ายเสาแรงต่ำ บ้านโป่งดินสอ ม.15	-	-	0.500	REL	C1	12,724.00	10,179.00	0.02	-	10,179.02	0.42	10,178.
71	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9005	ปรับปรุงฯ บริเวณข้างตลาดเซฟวัน	-	-	0.260	CLSD	F4	25,144.00	20,116.00	-	9,219.95	10,896.05	10,896.05	-
72	นครราชสีมา	จอหอ	HOH	P-TDD01.4-F-HOHD0.9001	ปป.ย้ายหม้อแปลงไฟตกบ.ลำเชิงไกรม.9ตโคกสูง	100	1	-	REL	C1	42,576.00	34,060.80	3.64	-	34,064.44	23,591.79	10,472
73	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	DAN	P-TDD01.4-F-DAND0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านสะพานเรียบ-บ้านดอนหัวส	30	1	0.580	CLSD	F4	23,248.00	17,624.00	-	6,010.66	11,613.34	11,613.34	-
74	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9002	ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ.ตะเคียนต.กระสัง	-	-	1.030	REL	C1	42,414.00	31,486.00	-	-	31,486.00	-	31,486
75	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9003	ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ.ระกาคุ้มวัดต.บ้านปรือ	-	-	0.370	REL	C1	16,279.00	12,044.00	-	-	12,044.00	5,200.00	6,844
76	บุรีรัมย์	สตึก	STU	P-TDD01.4-F-STUD0.9002	ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.เจริญสุข ต.สะแก	30	1	0.050	TECO	D3	19,355.00	15,484.00	3.92	-	15,487.92	12,785.76	2,702
77	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9002	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสายโท 1 กลาง	100	1	-	REL	C3	17,213.00	12,482.00	5.78	-	12,487.78	10,702.03	1,785
78	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9003	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองไม้งาม 2 นอก	100	1	-	TECO	D2	16,233.00	11,785.00	6.19	-	11,791.19	10,080.66	1,710

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

สถานะ 25 กุมภาพันธ์

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟฟ ENG	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	หม้อแปลง (เครื่อง)	หม้อแปลง (เครื่อง)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ระบบ	ผู้ใช้	ค่าใช้จ่าย หน้างาน 100%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน 80%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน(เพิ่มเติม)	ส่งคืน งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ หลังการเบิกจ่าย
79	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9004	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองแวง	100	1	-	TECO	D2	16,233.00	11,785.00	6.17	-	11,791.17	10,093.62	1,697.
80	สีคิ้ว	สูงเนิน	SUN	P-TDD01.4-F-SUNDO.9001	ปป.บ้านมะเหลือใหม่คุ้มวัดโพธิ์โทรงาม	-	-	0.750	REL	C3	15,552.00	8,624.00	0.87	-	8,624.87	5,000.87	3,624.
81	โชคชัย	หนองบุญมาก	NBM	P-TDD01.4-F-NBMD0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายเพิ่มเฟส บ.หนองบุญนาก ม.6	-	-	1.000	TECO	D2	15,309.00	12,247.00	2.54	-	12,249.54	12,238.54	11.
82	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9005	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลง	100	1	-	REL	C9	19,749.00	15,799.00	0.23	-	15,799.23	2,000.23	13,799.
83	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9006	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลง	100	1	-	CLSD	F4	19,748.00	15,798.00	-	9,757.13	6,040.87	6,040.87	-
84	นางรอง	ละหานทราย	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9004	งาน ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองกี่น้อย ม	100	1	-	CLSD	F4	20,317.00	16,254.00	-	5,499.79	10,754.21	10,754.21	-
85	นครราชสีมา	โนนสูง	NOS	P-TDD01.4-F-NOSD0.9001	ปรับปรุงฯตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านใหม่	30	1	-	REL	D1	23,690.00	-	3.94	-	3.94	8,303.94	- 8,300.
86	นครราชสีมา	โนนสูง	NOS	P-TDD01.4-F-NOSD0.9002	ปรับปรุงฯเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านปิง	-	-	0.570	REL	C3	15,839.00	-	1.49	-	1.49	6,996.27	- 6,994.
87	นครราชสีมา	โนนสูง	NOS	P-TDD01.4-F-NOSD0.9003	ปรับปรุงฯย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านดอนรี	60	2	0.490	CRTD	A0	47,092.00	-	-	-	-	-	-
88	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	KKA	P-TDD01.4-F-KKAD0.9001	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนสวรรค์เห	160	1	-	CLSD	F4	17,556.00	14,045.00	-	14,038.23	6.77	6.77	0.
89	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	KKA	P-TDD01.4-F-KKAD0.9002	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.จอก(ฝั่งสนง.	160	1	-	CLSD	F4	17,556.00	14,045.00	-	14,038.26	6.74	6.74	- 0.
90	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	KKA	P-TDD01.4-F-KKAD0.9003	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.สายบัวแดง ม.	30	1	-	CLSD	F4	7,468.00	5,974.00	-	5,972.07	1.93	1.93	0.
91	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	KKA	P-TDD01.4-F-KKAD0.9004	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนสวรรค์เห	160	1	-	REL	C1	17,556.00	14,045.00	6.75	-	14,051.75	6.75	14,045.
92	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9004	ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.ระกาเสม็ด ต.กัน	50	1	0.900	REL	C1	63,281.00	52,671.00	7.53	-	52,678.53	18,407.53	34,271.
93	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	LAM	P-TDD01.4-F-LAMD0.9001	งานปปฯเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านหนองโดน ต.หนองโด	-	-	0.850	REL	D1	42,690.00	34,152.00	1.57	-	34,153.57	25,107.32	9,046.
94	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	LAM	P-TDD01.4-F-LAMD0.9002	งานปปฯตั้งหม้อแปลงเสริมใหม่กระสัง อ.หหง.	30	1	-	REL	C1	14,521.00	11,617.00	1.48	-	11,618.48	734.10	10,884.
95	บุรีรัมย์	สตึก	STU	P-TDD01.4-F-STUDO.9003	ติดตั้งหม้อแปลงเสริมข้างเทศบาลตำบลสตึก	50	1	-	REL	C3	25,015.00	20,012.00	3.35	-	20,015.35	15,234.82	4,780.
96	บุรีรัมย์	สตึก	STU	P-TDD01.4-F-STUDO.9004	ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.โคกสูง ต.สะแก	30	1	-	TECO	D3	16,346.00	13,076.80	2.00	-	13,078.80	9,949.53	3,129.
97	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9004	งานเพิ่มขนาด(เสริม มป.)บ้านโนนตาปัง	30	1	-	CLSD	F4	25,992.00	20,793.60	-	9,793.60	11,000.00	11,000.00	-
98	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9005	งานเพิ่มขนาด(เสริม มป.)บ้านโนนโจด	30	1	-	REL	C1	22,236.00	17,788.80	2.90	-	17,791.70	2.90	17,788.
99	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9006	งานเพิ่มขนาด(เสริม มป.)บ้านจิ้ว	30	1	-	REL	C1	27,797.00	22,237.60	3.01	-	22,240.61	3.01	22,237.
100	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9006	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกเพชร ต.โค	160	1	-	CLSD	F4	20,208.00	11,166.40	-	1,201.22	9,965.18	9,965.18	-
101	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9007	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.หนองบอน ต.แสล	160	1	-	CLSD	F4	20,208.00	16,166.40	-	6,857.48	9,308.92	9,308.92	-
102	นางรอง	ประโคนชัย	PCC	P-TDD01.4-F-PCCD0.9008	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบ.โคกตะเคียนน้อ	50	2	-	CLSD	F4	28,472.00	22,777.60	-	5,124.84	17,652.76	17,652.76	-
103	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9002	ยกระดับสายข้ามถนนบ้านท่าอ่าง 024	-	-	0.140	CLSD	F4	16,220.00	11,681.60	-	3,863.36	7,818.24	7,818.24	-
104	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9003	ยกระดับสายข้ามถนนบ้านท่าอ่าง 025	-	-	0.140	CLSD	F4	8,452.00	7,460.00	-	2,052.75	5,407.25	5,407.25	-
105	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9008	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกกลับ30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	0.01	-	5,506.01	0.01	5,506.
106	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9009	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โชงชาง30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	0.01	-	5,506.01	0.01	5,506.
107	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9010	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ตากุ่ย30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	0.01	-	5,506.01	0.01	5,506.
108	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9011	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกเต่า30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.
109	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9012	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โสนก30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.
110	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9013	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.สังเกิก30KVA	30	1	-	REL	C1	7,486.00	5,506.00	-	-	5,506.00	-	5,506.
111	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9014	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โชค100KVA	100	1	-	REL	C1	16,225.00	11,780.00	0.11	-	11,780.11	0.11	11,780.
112	ปราสาท	ปราสาท	PRS	P-TDD01.4-F-PRSD0.9015	ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ตาวร100KVA	100	1	-	REL	C1	16,225.00	11,780.00	0.11	-	11,780.11	0.11	11,780.
113	ปราสาท	สังขะ	SKA	P-TDD01.4-F-SKAD0.9001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกสำโรง ต.ตาวัง	30	1	-	TECO	D2	13,034.00	9,812.00	3.30	-	9,815.30	6,949.30	2,866.
114	ปราสาท	สังขะ	SKA	P-TDD01.4-F-SKAD0.9002	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตาคง ต.ตาคง อ.สัง	30	1	-	TECO	D2	10,901.00	8,698.00	3.07	-	8,701.07	5,541.07	3,160.
115	ปราสาท	สังขะ	SKA	P-TDD01.4-F-SKAD0.9003	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกลองทุ่ง ต.สะกาต อ	30	1	-	TECO	D2	11,884.00	8,909.00	3.06	-	8,912.06	5,967.06	2,945.
116	ปราสาท	สังขะ	SKA	P-TDD01.4-F-SKAD0.9004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหุ่งมะออม ต.บ้านช	30	1	-	TECO	D2	13,034.00	9,812.00	3.21	-	9,815.21	6,819.21	2,996.
117	หัวทะเล	หัวทะเล	NR2	P-TDD01.4-F-NR2D0.9003	งานปรับปรุง บ.สารภี ม.3	100	1	1.300	TECO	D2	80,144.00	64,115.00	11.55	-	64,126.55	28,011.55	36,115.

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 2

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟฟ ENG	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	หม้อแปลง (เครื่อง)	หม้อแปลง (เครื่อง)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ระบบ	ผู้ใช้	ค่าใช้จ่าย หน้างาน 100%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน 80%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน(เพิ่ม/เติม)	ส่งคืน งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ หลังการเบิกจ่าย
118	หัวทะเล	หัวทะเล	NR2	P-TDD01.4-F-NR2D0.9004	งานปรับปรุง บ.หนองปลิง (ช.มิตรแท้1)	-	-	1.000	TECO	D2	41,731.00	33,385.00	-	-	33,385.00	4,983.00	28,402.0
119	หัวทะเล	จักราช	CAR	P-TDD01.4-F-CARCO.9001	ติดตั้งหม้อแปลงบ้านหนองขาม หมู่1 จร.	30	1	0.590	REL	C1	20,971.00	16,776.80	4.18	-	16,780.98	11,221.34	5,559.6
120	หัวทะเล	จักราช	CAR	P-TDD01.4-F-CARCO.9002	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.หนองปรือกลุ่มข้างปั๊ม	100	1	-	REL	C1	15,977.00	12,781.60	5.22	-	12,786.82	7,544.38	5,242.4
121	หัวทะเล	จักราช	CAR	P-TDD01.4-F-CARCO.9003	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนรัง ม.7	30	1	-	REL	C1	7,462.00	5,969.60	2.06	-	5,971.66	2,846.06	3,125.6
122	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9006	ติดตั้ง TR.เสริม หน้า ร.ร.หนองปรู	30	1	-	TECO	D2	16,756.00	13,405.00	-	2,354.52	11,050.48	11,050.48	-
123	นครราชสีมา	จอหอ	HOH	P-TDD01.4-F-HOHD0.9002	ปป.บ้านบูรณะพานิชย์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง	-	-	1.000	REL	C1	28,067.00	22,453.60	4.09	-	22,457.69	13,504.09	8,953.6
124	นครราชสีมา	จอหอ	HOH	P-TDD01.4-F-HOHD0.9003	ปป.บ้านราษฎร์ประสงค์ ต.ตลาด	30	1	0.500	REL	C1	22,538.00	18,030.40	1.81	-	18,032.21	10,501.81	7,530.4
125	สุรินทร์	รัตนบุรี	RAB	P-TDD01.4-F-RABD0.9001	ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.น้ำสร้าง ต.ธาตุ	30	1	-	REL	C1	14,053.00	10,503.00	3.11	-	10,506.11	2,121.52	8,384.5
126	สุรินทร์	รัตนบุรี	RAB	P-TDD01.4-F-RABD0.9002	ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.ดงแหลม ต.แก	30	1	-	REL	C1	20,199.00	15,147.00	3.59	-	15,150.59	13,366.79	1,783.8
127	สุรินทร์	รัตนบุรี	RAB	P-TDD01.4-F-RABD0.9003	ลดขนาดหม้อแปลง บ.โนนจำปา ต.ธาตุ	100	1	-	REL	C1	16,022.00	11,654.00	0.32	-	11,654.32		11,654.3
128	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9005	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านตลาดนิคม	100	1	-	TECO	D2	16,233.00	11,785.00	5.69	-	11,790.69		11,790.6
129	ปากช่อง	ปากช่อง	PCG	P-TDD01.4-F-PCGD0.9001	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหลังเหว ต.ปากช่อง	50	1	-	REL	C1	21,743.32	-	5.59	-	5.59		5.5
130	ปากช่อง	หมูสี	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9003	ปป. ระบบจำหน่าย ย้ายหม้อแปลงบ้านหนองจอก	30	1	-	REL	C1	20,508.00	16,134.20	-	-	16,134.20		16,134.2
131	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9004	ปรับปรุงระบบจำหน่ายสี่แยกคลองส่งน้ำ	50	1	0.600	CLSD	F4	35,582.00	17,202.40	7,186.66	-	24,389.06		24,389.0
132	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9005	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านด่านเกวียน 021	640	4	-	TECO	D2	51,852.00	41,481.60	3.99	-	41,485.59		41,485.5
133	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9006	ปรับปรุงระบบจำหน่ายนางโนรี ชื่นกระโทก	-	-	0.100	CLSD	F4	8,225.00	6,580.00	-	1,623.54	4,956.46		4,956.4
134	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCDO.9007	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านดอนพราหม	200	2	-	CLSD	F4	57,631.00	46,104.80	-	17,226.43	28,878.37		28,878.3
135	ปักธงชัย	ปักธงชัย	PTC	P-TDD01.4-F-PTCD0.9003	ปรับปรุงบ้านโคกสระน้อย ต.นกออก อ.ปักธงชั	250	1	-	CLSD	F4	30,307.00	24,246.00	-	24,236.68	9.32		9.3
136	โชคชัย	เสิงสาง	SES	P-TDD01.4-F-SESD0.9001	ปป.บ้านหนองไผ่สามัคคี (กลุ่มวัดป่า)	30	1	0.500	REL	C2	41,111.00	32,915.28	-	-	32,915.28		32,915.2
137	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9006	ปรับปรุงฯ สามแยกตลาดแค ม.12 ต.ธารปราสาท	-	-	0.500	REL	D1	15,362.00	11,448.00	1.10	-	11,449.10		11,449.1
138	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9007	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านหนองขาม(คุ้มประปา)	100	1	-	REL	C1	33,694.00	25,037.00	4.83	-	25,041.83	23,441.09	1,600.7
139	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9008	เพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านดอนแชะ ม.9	-	-	0.700	REL	C1	31,867.00	23,672.00	2.54	-	23,674.54	22,071.70	1,602.8
140	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9009	ติดตั้งหม้อแปลงเสริม ปากทางบ้านบุสามัคคี	30	1	0.800	REL	D1	34,380.00	25,632.00	4.86	-	25,636.86	25,244.86	392.0
141	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9010	ปรับปรุงฯ แรงต่ำ สนง.กฟอ.พม. ต.ในเมือง	-	-	0.700	REL	D1	77,951.00	57,254.00	7.05	-	57,261.05	54,356.76	2,904.2
142	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9007	เพิ่มขนาดTR. หลังสนามกีฬา80พรรษา ก.	100	1	-	TECO	D2	31,654.00	25,324.00	3.31	-	25,327.31	16,133.31	9,194.0
143	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9008	ปักเสาแชมไลน์ บ้านหัวสิบ ก.	-	-	0.120	TECO	D2	7,347.00	5,877.00	0.19	-	5,877.19	4,500.19	1,377.0
144	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3DO.9009	ปรับปรุงฯ บ.ใหม่(ตรงข้าม ร.ร.ตวงแขฯ) ก.	-	-	0.600	TECO	D2	22,868.00	18,295.00	1.03	-	18,296.03	13,901.03	4,395.0
145	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	BNG	P-TDD01.4-F-BNGD0.9001	ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านป่ารวก	60	2	0.100	REL	C1	40,689.00	32,551.00	3.20	-	32,554.20	23,674.60	8,879.6
146	โชคชัย	หนองบุญมาก	NBM	P-TDD01.4-F-NBMD0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายเพิ่มเฟสเพิ่มTRบ.ตะครองงาม	50	1	1.000	REL	C1	27,287.00	21,829.60	-	-	21,829.60	18,553.85	3,275.7
147	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9005	ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.โคลด(ตะดึงใดง)	60	2	-	REL	C1	36,171.00	30,051.00	-	-	30,051.00	9,000.00	21,051.0
148	บุรีรัมย์	กระสัง	KSA	P-TDD01.4-F-KSAD0.9006	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.จะเนียง(หน้าวัด)	30	1	1.300	REL	C1	24,722.00	20,636.00	-	-	20,636.00	-	20,636.0
149	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9001	ปป.ระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.ซับส				CRTD	A2	14,312.00	-	-	-	-	-	-
150	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.เสือ				CRTD	A2	15,977.00	-	-	-	-	-	-
151	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9003	ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงเสริมบ.หนองปรือต.เมื				CRTD	A2	15,977.00	-	-	-	-	-	-
152	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9004	ปป.เปลี่ยนสายหรีดหม้อแปลงบ.โคกสว่างต.โคก				CRTD	A1	3,388.00	-	-	-	-	-	-
153	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9005	ปป.เปลี่ยนสายหรีดหม้อแปลงบ.ลุงขี้หนูต.ท่				CRTD	A1	1,756.00	-	-	-	-	-	-
154	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9006	ปป.เปลี่ยนสายหรีดหม้อแปลงบ.เย้ยปราสาทต.เ				CRTD	A1	1,753.00	-	-	-	-	-	-
155	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9007	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสายโท 10 ใต้	100	1	-	REL	C3	17,297.00	12,535.00	3.59	-	12,538.59	10,528.58	2,010.0
156	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9008	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสายโท 8 ใต้	160	1	-	REL	C3	18,934.00	13,545.00	4.77	-	13,549.77	11,500.16	2,049.6
157	นางรอง	บ้านกรวด	BKR	P-TDD01.4-F-BKRD0.9006	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโคกระเหย	160	1	-	REL	C3	20,873.00	15,020.00	4.86	-	15,024.86	12,967.26	2,057.6
158	โชคชัย	หนองบุญมาก	NBM	P-TDD01.4-F-NBMD0.9003	ปป.ระบบจำหน่ายเสริมTRบ.ปรางค์ประเสริฐ	50	1	-	REL	C1	18,975.00	15,180.00	-	-	15,180.00	12,141.00	3,039.0

รายชื่องานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ภายใต้หัวโหนด P-TDD01.4-F-XXXD0.9XXX

สถานะ 25 กุมภาพันธ์ 25

ที่	กฟภ.	กฟฟ.	กฟฟ ENG	หมายเลข WBS	รายชื่องาน	หม้อแปลง (เครื่อ)	หม้อแปลง (เครื่อง)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ระบบ	ผู้ใช้	ค่าใช้จ่าย หน้างาน 100%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน 80%	บันทึกค่าใช้จ่าย หน้างาน(เพิ่มเติม)	ส่งคืน งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ หลังการเบิกจ่าย
159	บุรีรัมย์	สตึก	STU	P-TDD01.4-F-STUD0.9005	ติดตั้งหม้อแปลงเสริมหน้า ร.ร.บ้านโนนค้อ	30	1	-	REL	C3	16,689.00	13,351.20	-	-	13,351.20	10,099.33	3,251.8
160	สุรินทร์	ศีขรภูมิ	SIP	P-TDD01.4-F-SIPD0.9009	ป.ป.เพิ่มขนาดโอเวอร์โหลดเสริมTRบ.หมื่นศ	190	2	-	REL	C1	38,610.00	30,888.00	1.45	-	30,889.45	1.45	30,888.0
161	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9007	ขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านลิ่มทอง	50	1	0.480	REL	C1	48,111.00	38,489.00	-	-	38,489.00	-	38,489.0
162	นางรอง	นางรอง	NAR	P-TDD01.4-F-NARD0.9008	ขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านตอนขวาง	-	-	0.600	REL	C1	36,089.00	28,871.00	-	-	28,871.00	-	28,871.0
163	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9007	ปป.เปลี่ยนสายหรือหม้อแปลงบ.โนนสมบูรณ์ ต.				CRTD	A1	1,764.00	-	-	-	-	-	-
164	นางรอง	หนองกี่	NKE	P-TDD01.4-F-NKED0.9008	ปป.เปลี่ยนสายหรือหม้อแปลงกลุ่มหลังตลาดสด				CRTD	A1	2,521.00	-	-	-	-	-	-
165	ปากช่อง	หมูสี	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9004	ปป. เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านคลองเสือ ม.15	100	1	-	REL	C1	16,006.00	12,804.80	2.56	-	12,807.36	2.56	12,804.8
166	บัวใหญ่	บัวใหญ่	BYI	P-TDD01.4-F-BYID0.9003	ปป.เพิ่มหม้อแปลง บ้านหญ้าคา ม.2	30	1	-	REL	C1	13,091.00	9,757.00	-	-	9,757.00	-	9,757.0
167	บัวใหญ่	บัวใหญ่	BYI	P-TDD01.4-F-BYID0.9004	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านหนองคอม ต.โนนจาน	160	1	-	REL	C1	17,555.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-	12,600.0
168	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9011	เพิ่มขนาดหม้อแปลง ถนนตัวอย่างหน้า ร.ร.พิ	160	1	-	REL	C1	17,556.00	12,602.00	-	-	12,602.00	7,656.00	4,946.0
169	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9012	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านซีม(สินสมบูรณ์) ม.	100	1	-	REL	C1	31,308.00	23,253.00	-	-	23,253.00	20,800.00	2,453.0
170	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9013	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านปราสาท(คุ้มโรงเรียน	100	1	-	REL	C1	33,643.00	24,974.00	-	-	24,974.00	22,700.00	2,274.0
171	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9014	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านวังม่วง ม.3 ต.ธารปั	30	1	0.850	REL	C1	30,734.00	22,829.00	-	-	22,829.00	7,100.00	15,729.0
172	พิมาย	พิมาย	PIM	P-TDD01.4-F-PIMD0.9015	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านตะเคียนงาม ม.19 ต.	30	1	-	REL	C1	13,568.00	10,150.00	-	-	10,150.00	-	10,150.0
173	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9007	งานเพิ่มขนาด มป.บ้านกระเบื้อง	100	1	-	TECO	D2	22,246.00	17,796.80	0.25	-	17,797.05	8,000.25	9,796.8
174	สุรินทร์	ท่าตูม	TTM	P-TDD01.4-F-TTMD0.9008	งานเพิ่มขนาด มป.บ้านสวนหม่อน	100	1	-	TECO	D2	34,556.00	27,644.80	0.75	-	27,645.55	9,384.75	18,260.8
175	ปากช่อง	หมูสี	MUS	P-TDD01.4-F-MUSD0.9005	ติดตั้งหม้อแปลงบ้านกุดคล้า ขนาด 100 kVA	100	1	-	REL	C1	55,522.00	22,208.00	-	-	22,208.00	-	22,208.0
176	สีคิ้ว	ด่านขุนทด	DAN	P-TDD01.4-F-DAND0.9002	ปรับปรุงระบบจัดหน่วยบัตรหินดาดเหนือ	100		0.540	REL	C1	61,896.00	38,599.00			38,599.00		38,599.0
177	นางรอง	ละหานทราย	LHS	P-TDD01.4-F-LHSD0.9005	งาน ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ยายแย้มวัฒนา				REL	D1	26,461.00	26,461.00	-	-	26,461.00	6,993.54	19,467.4
178	บัวใหญ่	บัวใหญ่	BYI	P-TDD01.4-F-BYID0.9005	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านบัวลาย อ.บัวลาย				CRTD	B2	9,528.00	6,544.00	-	-	6,544.00	-	6,544.0
179	โชคชัย	โชคชัย	CHC	P-TDD01.4-F-CHCD0.9008	ปรับปรุงแรงต่ำบ้านท่าอ่าง				REL	C1	53,410.00	42,728.00	-	-	42,728.00	5,990.00	36,738.0
180	ภูเขียว	ภูเขียว	PKY	P-TDD01.4-F-PKYD0.9002	ปรับปรุงฯ บ้านโนนข่า ต.หนองคอนไทย อ.ภูเ				REL	C1	19,908.00	15,926.00	-	-	15,926.00	-	15,926.0
181	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3D0.9010	ปป.ขอยข้างวัดยางใหญ่ ต.สุรนารี				REL	C1	7,773.00	6,218.00	-	-	6,218.00	-	6,218.0
182	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3D0.9011	ปรับปรุงฯ บ.ใหม่(ตรงข้าม ร.ร.ดวงแขฯ) ก.				REL	C1	10,599.00	8,479.00	-	-	8,479.00	-	8,479.2
183	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3D0.9012	ปป. ซอยเบสพรมมา ต.ในเมือง				REL	C1	29,978.00	23,982.00	-	-	23,982.00	-	23,982.
184	นครราชสีมา	โนนไทย	NOT	P-TDD01.4-F-NOTD0.9002	ปป. สายแยกย่อย บ.นารายณ์ ม.1 ต.สำโรง				CRTD	A0	-	-	-	-	-	-	-
185	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	LAM	P-TDD01.4-F-LAMD0.9003	งานปปฯตั้งหม้อแปลงเสริมหนองฟักทอง(ปัญจคา				CRTD	A0	-	-	-	-	-	-	-
186	ปากช่อง	ปากช่อง	PCG	P-TDD01.4-F-PCGD0.9002	ปป.ระบบจำหน่ายบ้านวะกะเจียว กลุ่มวัดป่าอำ				CRTD	A0	47,573.19	-	-	-	-	-	-
187	พิมาย	ชุมพวง	CUP	P-TDD01.4-F-CUPD0.9001	ปรับปรุงปักเสาแซมไลน์บ้านบางออ ม.5				REL	C1	7,547.00	5,563.00	-	-	5,563.00	-	5,563.
188	พิมาย	ชุมพวง	CUP	P-TDD01.4-F-CUPD0.9002	ย้ายเสาแรงต่ำบ้านหนองปรือแก้ว ม.8				REL	B2	6,822.00	5,313.00	-	-	5,313.00	-	5,313.
189	พิมาย	ชุมพวง	CUP	P-TDD01.4-F-CUPD0.9003	ปรับปรุงแรงต่ำบ้านโคกพะงาด ม.2				REL	C1	10,930.00	8,240.00	-	-	8,240.00	-	8,240.
190	พิมาย	ชุมพวง	CUP	P-TDD01.4-F-CUPD0.9004	ปรับปรุงย้ายแนวเสาบ้านโนนแดง ม.4				REL	C1	15,687.00	12,282.00	-	-	12,282.00	-	12,282.
191	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3D0.9013	ปรับปรุงฯ บ้านกระเสียว ม.8				REL	C1	18,196.00	14,557.00	-	-	14,557.00	-	14,557.
192	สุรนารี	สุรนารี	NR3	P-TDD01.4-F-NR3D0.9014	ปรับปรุงฯ ซอยเถกิงพล ซอย5				REL	C1	33,546.00	26,837.00	-	-	26,837.00	-	26,837.
	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						12,800	160	31.640				3,542,068.04	7,717.70	325,520.39	3,224,265.35	1,619,861.11	1,604,404