การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.PEA.ปลด. ถึง PEA.ปลด.

เลขที่ วันที่ 21 เม.ย. 2558

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลด.- บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(เฟส 3)

อ้างถึง คำร้องที่ 120000398555 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

<u>รายละเอียด</u>

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(เฟส 3) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 7 ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการอีสเทิร์นพาร์ควิลล์ มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 113 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 280 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน
☐ ปักเสา คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. ..... เมตร
☐ .....

แรงสูงภายนอก
☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
☐ .....

หม้อแปลง
☐ ปักเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
☐ .....

แรงต่ำภายใน
☐ ปักเสาคอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 1,300 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
☐ .....

แรงต่ำภายนอก
☒ ปักเสาคอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 65 ต้น
☐ ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 1,300 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. ..... เมตร
☐ .....

คาปาซิเตอร์
☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวาร์
จำนวน ..... ชุด

มิเตอร์
☐ ติดตั้งมิเตอร์ ..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
จำนวน ..... ชุด

รื้อถอน
☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควีเอ จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(เฟส 3)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			87,332.54
หม้อแปลง			606,150.04
แรงต่ำ			1,031,147.28
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,202.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟสาธารณะ			169,001.94
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,940,834.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		135,858.39
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,076,692.59

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,076,692.59 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยืนราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.PEA.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมฮวด
หผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1063 13558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิรุติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟส ปลวกแดง
21 มิย 58