บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.

เลขที่ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ทม.- บริษัท เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จำกัด

อ้างถึง บันทึกที่ ก.๒ ทม.(บต)๖๔๐/๒๕๕๘ ลว. ๗ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จำกัด เลขที่ ๓ ซ.นาคนิวาส ๔๘ แยก ๖ ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ รีสอร์ท ๕๔/๖ ม.๔ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๘๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเองมี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ ของสถานีจ่ายไฟท่าใหม่ ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๓๒ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๘๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมีเตอร ติดตั้งมีเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๖,๑๐๑.๐๒	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๘๖๐.๑๓	บาท
๓.๓)ค่าฮอทไลน์	๑๑,๔๘๙.๒๕	บาท	๓.๔)แผนกเงินสมทบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขต	๑๑๘,๔๕๐.๔๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมีเตอร

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืนราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมา..../.-๒-

การไฟฟ้าฯ แม่สะเรียงใหม่
เลขรับที่.....
วันที่.....
เวลา.....น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๖๐๘๙/๕๕๘

(นายปกรณ์ ลัคนานันทน์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

๑๘ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟส.ทม.,หผ.บค.,หผ.กส.,หผ.คล.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพินิจ เจริญแสนสุข)

ผจก.จบ.

๑๘ พ.ค. ๕๘