C-61-H-SRCCS.0498

9(1)-175

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย อภิชาติ ชมดาว

อ้างถึง คำร้องที่ 598 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย อภิชาติ ชมดาว.....นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....35.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ PEA.58-007036.....ติดตั้งที่.....ถนนแหลมฉบังซอย 7 โหลดเฟส เอ.....110.....บี.....95.....ซี.....85..... โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....5.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่า.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร

พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....35.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....12.....ห้อง)

รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....22,802.15.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,596.15.....บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....24,398.30.....บาท (.....สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสตางค์.....)

กำหนดยืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้ฮวดเจริญ)

หผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

19 ก.ย. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๆๆๆ

ผบป. ,ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

FM-CO-19

(นายเลือดพงษ์ ศรีสิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

19 ก.ย. 2561