จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ 15 ก.พ. 2559

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายศุภกิจ ประยูรรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ 120000499526 ลว 21 มกราคม 2559

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,533.61 บาท (หกพันห้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาธิต อนุสิทธิ์

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./471/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

15 ก.พ. 2559