จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายพุฒินันท์ บุญกลั่น

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000605206 ลว 5 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 76,896.28 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./481/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผู้จัดการ PEA ปลวกแดง

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐