จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - บจ.โพลีเทคโนโลยี

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000700818 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 68,311.83 บาท (หกหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 8263/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๔ ธ.ค. ๒๕๖๐