จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายภานุวัฒน์ รุ่งสว่าง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000758509 ลว 2 กรกฎาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 700 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 98,360.71 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1969/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑