จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บจ.โชควรกุล

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000754856 ลว 19 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.ม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 180 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 13 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

**วิธีการดำเนินการ**

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น
- พาดสายขนาด 50,95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50,100 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

**เงินลงทุน**

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 164,463.92 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์ ) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1633

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( อาทิตย์ ตะพานทอง )

ผชน.๔ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๒ ๖ ก.ค. ๒๕๖๑