การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ 21 ธ.ค. 2565

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายสมพร คงถาวร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120001253001 ลว 28 พฤศจิกายน 2565 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 430 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 18,849.07 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
  (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 446/2565

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายขวัญชัย นวมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
21 ธ.ค. 2565