การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.ท่าใหม่
เลขที่ ก.๒ ทม.(บต.)๑๗๒๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ท่าใหม่ – นายอนันต์ ชนะสิทธิ์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๔๗๖๗ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ท่าใหม่

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ ได้รับแจ้งจาก นายอนันต์ ชนะสิทธิ์ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น

หผ.บต.กฟส.ท่าใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

<u>รายละเอียด</u>

๑.สถานที่ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณสะพานปากน้ำแขมหนูตรงบ้านเรือรีสอร์ท หมู่ที่ ๖ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

๒.รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้าท่าใหม่ ฟีดเดอร์ ๘
๓.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และเป็นสมบัติของ ผู้ใช้ไฟ
๔.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

<u>วิธีดำเนินการ</u>

๑.แผนกรงสูงภายนอก
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร
- ติดตั้งชุดยึดโยง จำนวน ๑ ชุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน
- ติดตั้งชุดบัดอาร์ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก
- รื้อถอนและพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน ๒ , ๔ เส้น พร้อมทั้งนำกลับมาใช้งาน
- รื้อถอนและติดตั้งชุดยึดโยง จำนวน ๑ ชุด

๔.แผนกมิเตอร์
- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ พร้อมทั้งประกอบซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกคาปาซิเตอร์
- ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง

<u>ค่าใช้จ่าย</u>

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๓,๘๐๓.๑๒ บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยสามบาทสิบสองสตางค์) ยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระเงินตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมทั้งนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วย

(นายสุรศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์)
หผ.บต.

อนุมัติ

(นายสุรชิต พัฒนชัยวัตร)
ผจก.กฟส.ท่าใหม่