



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง ถึง ผกก.กฟส.พุทไธสง
เลขที่ ฉ.3 พท.(กป.) ~~001/2559~~ 043/259 วันที่ 8 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างอิง
เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

กฟส.พุทไธสง ได้รับชำระเงินค่าขยายเขตฯ งานขยายระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงให้บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส จำกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พท.(บค.) 053 ตว. 24 มิ.ย. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0053.03.1,02.2 โดยมีปริมาณงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายหน้างาน(ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด) จำนวน 80 % ของปริมาณงาน ตามรายละเอียดดังนี้

แผนก	โครงข่าย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	รวม
แรงสูงภายนอก	8002541782	0.020	27,753.07	10,424.00	38,177.07
แรงสูงภายใน	8002541783	0.050	9,695.26	4,465.00	14,160.26
หม้อแปลงภายใน	8002541784	30 KVA.	53,466.64	18,395.00	71,861.64
แรงต่ำภายใน			-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ			-	-	-

2. ข้อเท็จจริง

สาเหตุเนื่องจาก

2.1 มีปริมาณงาน งานก่อสร้าง งบประมาณ งบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ คชฟ.3 และงบโครงการ คพม. ที่ค้างค้างจาก ปี 2558 และงานก่อสร้างที่อนุมัติในปี 2559 เป็นจำนวนมาก

2.2 ปัจจุบันมีชุดก่อสร้างเพียง 1 ชุด ซึ่งไม่เพียงพอจะสามารถดำเนินการตามปริมาณงานก่อสร้าง ที่ค้างค้างจากปี 2558 และงานก่อสร้างที่อนุมัติในปี 2559 ทั้งหมดให้แล้วเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายได้

3. หลักเกณฑ์

3.1. ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.2 อนุมัติ ผจก.บร.ที่ จ.3-บร.(กส.) 955/2559 ลว. 22 เม.ย. 2559

3.2.1 ค่าคงที่ประกอบการคำนวณราคากลางเท่ากับ 1.1893

3.3 อนุมัติ ผวก. ลว. 26 ก.ย. 2555 ต่อท้ายบันทึกที่ ผกร. 1464/2556 ลว. 30 ก.ย. 2555

อนุมัติผู้มีจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง , รื้อถอน , ย้ายระบบไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

3.4 ตามบันทึก ผวก. ลว. 25 ม.ค. 2545 ที่ สร. 96/2554 ลว. 25 ม.ค. 2554 เรื่องการมอบ

อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เปิด ปิดงาน เบิกและส่งจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ 2 ห้ามออกค่าใช้จ่ายหน้างานเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติในหลักการในแต่ละงานไว้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานในแผนกใดมีไม่พอ ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เหลือในแผนกอื่นสำหรับงานเดียวกันมาใช้แทนได้ เฉพาะเท่าที่จำเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ให้เกินค่าใช้จ่ายหน้างานรวมสำหรับงานนั้น

ข้อ 3 ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าที่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เปิด - ปิดงาน , เบิกและส่งจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ทั้งนี้ ให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

4. ข้อพิจารณา

จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 การคิดคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาระบบไฟฟ้าของงานก่อสร้าง ตามข้อ 1 ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก (8002541782)

อนุมัติ ผวก. ลว. 26 ก.ย. 2555					อนุมัติ ผจก.บร. ที่ จ.3-บร.(กส.) 955 ลว.22 เม.ย.2559	
ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	รวมราคา ประมาณการ	คูณด้วย ค่าคงที่	ราคากลาง
1	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	1,405.00	1	1,405.00	1.1893	1,670.97
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,485.00	0	-	1.1893	-
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ 1 ลูก	95.00	4	380.00	1.1893	451.93
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,805.00	0.040	112.20	1.1893	133.44
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 1 ชุด 3 ลูก	125.00	6	750.00	1.1893	891.98
6	ติดตั้งคอน คอร. / 1 ท่อน	210.00	4	840.00	1.1893	999.01
7	ติดตั้งท่อฟ้าแรงสูง / 1 ชุด	225.00	2	450.00	1.1893	535.19
8	ติดตั้งครอฟเอาร์ท / 1 ชุด	225.00	0	-	1.1893	-
9	ติดตั้ง SPACER / 1 ชุด	125.00	-	-	1.1893	-
10	ติดตั้ง เหล็กรับสายเคเบิลอากาศ / 1 ชุด	210.00	-	-	1.1893	-
รวมเป็นเงิน				3,737.20		4,682.51

(เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

5. ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติและผลดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัด (KPI) เห็นควร

5.1 อนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย คิดตั้งหม้อแปลงให้บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส จำกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ พธ.(บต.) 053 ลว. 24 มิ.ย. 2559 WBS.C-59-F-PUSCM.0053.03.1,02.2 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 15,039.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบเก้าบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

5.2 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างจากค่าใช้จ่ายหน้างาน ดังนี้

WBS. C-59-F-PUSCM.0053.03.1

แผนกแรงสูงภายนอก (8002541782)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	จ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	5,552.00	4,441.60	0.00	4,441.60
ค่าควบคุมงาน	0040	1,666.00	1,332.80	0.00	1,332.80
ค่าขนส่ง	0050	1,388.00	1,110.40	0.00	1,110.40
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	1,818.00	1,454.40	0.00	1,454.40

WBS. C-59-F-PUSCM.0053.02.2

แผนกหม้อแปลงภายใน (8002541784)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	จ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	10,675.00	8,540.00	0.00	8,540.00
ค่าควบคุมงาน	0040	3,203.00	2,562.40	0.00	2,562.40
ค่าขนส่ง	0050	872.00	697.60	0.00	697.60
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	3,645.00	2,916.00	0.00	2,916.00


WBS. C-59-F-PUSCM.0053.02.2

แผนกแรงสูงภายใน (8002541783)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	จ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	2,543.00	2,034.40	0.00	2,034.40
ค่าควบคุมงาน	0040	763.00	610.40	0.00	610.40
ค่าขนส่ง	0050	485.00	388.00	0.00	388.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	674.00	539.20	0.00	539.20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.7 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และ
สัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญน่าน)

ผศ.กป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผศ.กป., ผศ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายจรูญ บุญน่าน)

(นายสรยุทธ ศรีสุพรรณ)

ผศ.กป.ปณิตยสถานแทน ร.บ.กฟ

ผศ.ก.กฟส.พุทไธสง

11 ธ.ค. 2559