

4

✓

ชื่อโครงการ	งานโครงการปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๕ ซอยเพี้ยนพิน ถนนทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคาร จำนวน ๕ อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน ๒ อาคาร อาคารหอประชุม , อาคารเอนกประสงค์ และอาคารอื่น ๆ ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมและเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้สามารถกลับมาใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ

จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาคือโครงการปรับปรุงหลังคาห้องรับประทานอาหารครูและนักเรียนให้ใช้การได้ดี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงหลังคาห้องรับประทานอาหารครูและนักเรียนให้ใช้การได้ดี

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ปรับปรุงหลังคาห้องรับประทานอาหารครูและนักเรียนให้ใช้การได้ดี

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุง มีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๕)
- สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

๖. แผนการปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบ รายงานการก่อสร้าง	↔											
๒. กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง	↔											
๓. ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		↔										
๔. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			↔									
๕. เสนอราคา - อนุมัติงวด - ขอเงินงวด - ลงนามสัญญา				↔								
๖. ดำเนินการก่อสร้าง				↔								
๗. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงิน								↔				

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายการศึกษา งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) เป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐บาท
(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. รื้อถอนงานเก่า - รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา - ขุดลอกสีล้างทำความสะอาดผิวเดิม ๒. งานทำใหม่ - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี - ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (PU) - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส - ติดตั้งบานเกล็ดระบายอากาศเมทัลชีส - ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดภายใน - ทาสีน้ำมัน	๖๒๕,๐๐๐.๐๐บาท	๖๒๕,๐๐๐.๐๐บาท	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณี ที่ ส่ง ม อบ งาน ช้า มาก และ กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย)
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานเนื่องงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับงานจ้างควรศึกษาเนื้อหาให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่

๙.๒ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	แผนการปฏิบัติงานในถนนสำรวจออกแบบ	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(.....(นายกัมตพงศ์ งามดี).....)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(.....(นางสาวไตรศร วัชรชนะ).....)
(.....ผู้อำนวยการเขตบางนา.....)